



NECMETTİN ERBAKAN
ÜNİVERSİTESİ

2016



YATIRIM PROGRAMI
İZLEME VE DEĞERLENDİRME
RAPORU

İÇİNDEKİLER

1- Genel Değerlendirme	2
1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları:	2
1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:	2
1.3- 2016 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:	3
1.4- 2016 Yılı Yatırım Uygulamaları:	4
2- 2015 Yılı Proje Uygulamaları	5
2.1- Devam Eden Projeler	5
2.1.1- Kamu Yatırım Projeleri	5
2.1.2- Özel Sektör / Sivil Toplum Kuruluşları İle İşbirliği İçinde Yürütülen Projeler	12
2.2- Tamamlanan Projeler	12
2.2.1- Tamamlanan Projelerin Listesi	12
2.2.2- Proje Tamamlama Raporu	13
EK-1: 2016 Yılı Yatırımları Özet Tablosu	14
EK-2: 2016 Yılı Yatırım Gerçekleşme Raporu	15

1- Genel Değerlendirme

1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları:

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanunun II sayılı cetvelinde yer alan özel bütçeli bir kurumdur. Üniversitemizin 2016 yılında gerçekleşen yatırım harcamaları bir önceki yıla göre %30 oranında artarak 83.979.000 TL.'ye ulaşmıştır. Bu yatırımın 80.185.000 TL.'si Hazine yardımlarıyla, 3.794.000 TL.'si Üniversitemiz öz gelirleriyle finanse edilmiştir. Böylece toplam finansmanın %95'ini Hazine yardımları, %5'ini öz gelirler oluşturmuştur.

1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:

Üniversitemiz 6005 sayılı Kanun ile 14.07.2010 tarihinde kurulmuş; 27.12.2011 tarih ve 28155 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/2620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Selçuk Üniversitesi bünyesinde yer alan Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Meram Tıp Fakültesi ile Meram Tıp Fakültesi Hastanesi; 26.04.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2013/4480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi, Seydişehir Meslek Yüksekokulu, Seydişehir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Ereğli Eğitim Fakültesi ile Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu Üniversitemize bağlanmıştır.

Üniversitemiz bünyesinde halen;

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi, Dış Hekimliği Fakültesi, Ereğli Eğitim Fakültesi, Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Fen Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Meram Tıp Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Turizm Fakültesi ile Hukuk Fakültesi olmak üzere 15 fakülte;

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile Yabancı Diller Yüksekokulu olmak üzere 2 yüksekokul;

Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu, Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu, Konya Adalet Meslek Yüksekokulu, Seydişehir Meslek Yüksekokulu ile Seydişehir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olmak üzere 5 meslek yüksekokulu;

Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü olmak üzere 4 enstitü;

Ayrıca Meram Tıp Fakültesi Hastanesi ve Türk Müziği Devlet Konservatuarı bulunmaktadır.

Üniversitemizde halen 22.706 lisans, 4.499 ön lisans, 6.714 yüksek lisans ve 705 doktora öğrencisi olmak üzere toplam 34.624 öğrenci öğrenim görmekte; 1.600 akademik, 1.152 idari olmak üzere toplam 2.752 kadrolu personel hizmet vermektedir.

1.3- 2016 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

→ Eğitim / Yükseköğretim Sektörü

Konya'nın 2. Devlet Üniversitesi olarak 2010 yılında kurulan Üniversitemiz çok yerleşkeli bir yapıya sahiptir. Selçuk Üniversitesinden devralınan fakülte ve yüksekokullar kendi binalarında hizmet vermekte iken; Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Köyceğiz Kampüsünde hizmet vermekte; diğer akademik ve idari birimler ise şehrin muhtelif yerlerinde tahsis edilen binalar ile kiralanmış binalarda hizmet vermektedirler. Bu nedenle Üniversitemizin öncelikli hedefleri Kampüs alanında kalıcı binalar inşa etmektir.

Eğitim sektöründe yer alan projeler kapsamında;

2015 yılında yapımına başlanılan Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (25.000 m2) inşaatının %56'sı,

2015 yılında yapımına başlanılan Mühendislik Mimarlık Fakültesi İdari ve Derslik Blokları (40.000 m2) inşaatının %17'si,

2015 yılında yapımına başlanılan Mühendislik Mimarlık Fakültesi Laboratuvar Blokları (17.000 m2) inşaatının %22'si,

2016 yılında yapımına başlanılan Meram Tıp Fakültesi Morfoloji Ek Derslik Binası (7.500 m2) inşaatının %24'ü,

2016 yılında yapımına başlanılan Ereğli Adalet MYO Binası (6.000 m2) inşaatının %4'ü,

2016 yılında yapımına başlanılan Kampüs Altyapı 1. Kısım inşaatının %15'i tamamlanmıştır.

İnşaatlara ek olarak 2016 yılında mevcut binalarda ihtiyaç duyulan büyük onarımlar yaptırılmış, başta yeni kurulan birimler olmak üzere tüm birimlerin makine-teçhizat, bilgisayar donanım ve yazılım, laboratuvar cihazı, taşıt, basılı ve elektronik yayın ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli alımlar yapılmıştır.

→ Sağlık Sektörü

Selçuk Üniversitesinden devralınan Meram Tıp Fakültesi Hastanesinin bazı bloklarının ekonomik ömrünü doldurmuş olması, bazı bloklarının ise fiziki şartlarının yetersiz olması nedenleriyle, ihalesi Üniversitemiz adına TOKİ tarafından yapılan ve 2014 yılında yapımına başlanılan Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İnşaatına 2016 yılında devam edilmiş ve inşaatın %60'ı tamamlanmıştır. 96.500 m2 kapalı alana sahip 600 yataklı Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İnşaatının 2017 yılında tamamlanıp hizmete alınması planlanmaktadır.

Ayrıca 2016 yılında, Meram Tıp Fakültesi Hastanesinin ihtiyaçları doğrultusunda tıbbi cihaz alımları gerçekleştirilmiş ve eski binaların büyük bakım onarımları yaptırılmıştır.

→ DKH Sosyal / Teknolojik Araştırma Sektörü

2015 yılında Köyceğiz kampüsünde yapımına başlanılan 3.100 m2 kapalı alana sahip 2 bloktan oluşan Merkezi Araştırma Laboratuvarı 2016 Haziran ayında tamamlanmıştır.

Ayrıca, 2016 yılı yatırım programı kapsamında Üniversitemiz öğretim elemanlarının yatırım nitelikli bilimsel araştırma projeleri desteklenmiştir.

1.4- 2016 Yılı Yatırım Uygulamaları:

Üniversitemizin 2016 yılı yatırım programında yer alan 9 adet projenin toplam program ödeneği 76.700.000 TL.'dir. Yıl içinde yapılan 20.540.000 TL. artışla toplam ödenek 97.240.000 TL.' ye ulaşmış, yatırım ödeneğindeki artış oranı %27 olmuştur. Yatırım programı kapsamında yıl içinde toplam 83.979.000 TL. harcama yapılmış ve %86 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

→ Eğitim / Yükseköğretim Sektörü

Sektörde yer alan 5 adet projenin toplam program ödeneği 30.000.000 TL. iken, yıl içinde yapılan 11.090.000 TL. artışla sektörün toplam revize ödeneği 41.090.000 TL.' ye ulaşmıştır. Program ödeneğindeki artış oranı %37'dir. Eğitim sektöründe yer alan projeler kapsamında yıl içinde toplam 34.326.000 TL. harcama yapılmış ve sektörel nakdi gerçekleşme oranı %84 olmuştur.

→ Sağlık Sektörü

Sektörde yer alan 2 adet projenin program ödeneği 41.000.000 TL. iken, yıl içinde yapılan 9.450.000 TL. artışla sektörün toplam revize ödeneği 50.450.000 TL. 'ye ulaşmıştır. Program ödeneğindeki artış oranı %23'dür. Sağlık sektöründe yer alan projeler kapsamında yıl içinde toplam 43.953.000 TL. harcama yapılmış ve sektörel nakdi gerçekleşme oranı %87 olmuştur.

→ DKH Sosyal / Teknolojik Araştırma Sektörü

Sektörde yer alan 2 adet projenin program ödeneği 5.700.000 TL.'dir. DKH-Sosyal sektöründe yer alan projeler kapsamında yıl içinde toplam 5.700.000 TL. harcama yapılmış ve sektörel nakdi gerçekleşme oranı %100 olmuştur.

2- 2016 Yılı Proje Uygulamaları

2.1- Devam Eden Projeler

2.1.1- Kamu Yatırım Projeleri

Sektör	: Eğitim
Proje No	: 2011H037160 (KOP)
Proje Adı	: Derslik ve Merkezi Birimler
Proje Yeri	: Konya
Karakteristik	: İnş+Don. Müh.Mim. Fak.(57.000 m2) Sos.Beş.Bil. Fak.(25.000 m2) Tıp Fak. Ders.Bin (7.500 m2) Ereğli Adalet MYO (6.000 m2) (Yıl içinde eklenmiştir.)
Başlama-Bitiş	: 2011-2018
Maliyeti	: 165.000.000 TL. (168.500.000 TL. olarak revize edilmiştir.)

Açıklamalar : Projenin 2016 yılı ödeneği 27.500.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden oluşmaktadır. Yıl içinde Kalkınma Bakanlığı tarafından Ereğli Adalet MYO projeye dahil edilmiş ve projenin toplam maliyeti 168.500.000 TL olarak revize edilmiştir. Projeye Maliye Bakanlığı yedek ödeneklerinden aktarma yoluyla 3.5000.000 TL., net finansman fazlası likit karşılığı ekleme yoluyla 2.400.000 TL. ödenek eklenmiş; projeden Kampüs Altyapısı Projesine 650.000 TL., Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesine 50.000 TL. ödenek aktarılmıştır. Böylece projenin revize ödeneği 32.700.000 TL. olmuştur.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İş (25.000 m2): İhalesi 10.12.2014 tarihinde yapılan, KDV hariç 34.960.000 TL. sözleşme bedeliyle 12.02.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanarak yapımına başlanılan iş için 2016 yılında 12.236.915,92 TL. harcama yapılmış ve fiziki gerçekleşme oranı %56 olmuştur.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi İdari ve Derslik Blokları İnşaatı ile Çevre Düzenlemesi Yapım İş (40.000 m2): İhalesi 15.05.2015 tarihinde yapılan, KDV hariç 50.950.000 TL. sözleşme bedeliyle 15.07.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanarak yapımına başlanılan iş için 2016 yılında 3.646.881,07 TL. harcama yapılmış ve fiziki gerçekleşme oranı %17 olmuştur.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Laboratuvar Blokları İnşaatı İş (17.000 m2): İhalesi 30.09.2015 tarihinde yapılan, KDV hariç 27.410.000 TL. sözleşme bedeliyle 14.12.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanarak yapımına başlanılan iş için 2016 yılında 7.343.631,00 TL. harcama yapılmış ve fiziki gerçekleşme oranı %22 olmuştur.

Meram Tıp Fakültesi Morfoloji Ek Derslik Binası Yapım İşi (7.500 m2): İhalesi 24.05.2016 tarihinde yapılan, KDV hariç 9.824.000 TL. sözleşme bedeliyle 23.06.2016 tarihinde sözleşmesi imzalanarak yapımına başlanılan İş için yıl içinde 2.778.385,71 TL. harcama yapılmış ve fiziki gerçekleşme oranı %24 olmuştur.

Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu Binası İkmal İnşaatı Yapım İşi (6.000 m2): İhalesi 29.09.2016 tarihinde yapılan, KDV hariç 2.388.700 TL. sözleşme bedeliyle 25.10.2016 tarihinde sözleşmesi imzalanarak yapımına başlanılan İş için yıl içinde 115.782,86 TL. harcama yapılmış ve fiziki gerçekleşme oranı %4 olmuştur.

Böylece 2016 yılında Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında toplam 26.121.000 TL. harcama yapılmış ve 2016 yılı ödeneğinin nakdi gerçekleşme oranı %80 olmuştur.

Resim-1: Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Binası



Resim-2: Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Binası



Resim-3: Meram Tıp Fakültesi Morfoloji Binası



Resim-4: Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu Binası



Sektör : Eğitim
 Proje No : 2013H031390
 Proje Adı : Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (KOP)
 Proje Yeri : Konya
 Karakteristik : Etüt-Proje
 Başlama-Bitiş : 2013-2017
 Maliyeti : 1.000.000 TL.

Açıklamalar : Projenin 2016 yılı ödeneği 100.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı Hazine yardımı gelirlerinden oluşmaktadır. Proje ödeneğine yıl içerisinde Derslik ve Merkezi Birimler projesinden 50.000 TL. ödenek aktarılmış olup, projenin revize ödeneği 150.000 TL. olmuştur.

Yaklaşık 870.000 m2 büyüklüğündeki Kampüs alanının hâlihazır haritasının yapılması, vaziyet planının (Fakülte Binaları, Yüksekokul Binaları, Rektörlük Binası ve İdari Binalar, Kütüphane Binası, Bilgisayar Merkezi, Kafeterya-Yemekhane Binası ve Sosyal Tesis Binaları vb. ile yaya yolları, taşıt yolları, açık ve kapalı spor alanları, otopark, açık sergi ve toplantı alanları, yeşil alanlar ve dinlenme alanları) yapılması, zemin etüdünün yapılması, ÇED raporunun hazırlanması; fakülte ve idari birimlere ait 13 binanın mimari uygulama projelerinin yapılması; peyzaj ve çevre düzenleme projelerinin hazırlanmasını kapsamaktadır. İhalesi 26.12.2012 tarihinde karara bağlanan, KDV hariç 1.259.256 TL. sözleşme bedeliyle 30.01.2013 tarihinde sözleşmesi imzalanarak yapımına başlanılmıştır. Proje kapsamında Yüklenici firma; Vaziyet Planını, Hâlihazır Zemin etütlerinin bir kısmını tamamlamıştır. Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Mimari Proje, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimari Proje ve Merkezi Laboratuvar Projelerini tamamlamıştır. Diğer Fakülte ve idari binalarının proje çalışmalarına devam etmektedir. Bu İş için 2016 yılı içinde ödeme yapılmamıştır.

Bu proje kapsamında;

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Vaziyet Planı ve Mimari Tadilat Projelerinin Çizimi İşinin sözleşmesi KDV hariç 97.750 TL. bedelle 13.05.2016 tarihinde imzalanmış ve 2016 yılında iş için 103.810 TL. ödeme yapılmıştır.

"Orman Bölge Müdürlüğünden Ek Ön İzin Alınmış 734110,50 m2'lik Tescil Harici Alanın 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planın Yapım İşİ" ile "Konya ili Meram ilçesi Yaka Mahallesi 17734 Ada, 1-2-3-7 Parsellerin Uygulama İmar Planı Değişiklik Teklifi Dosyasının Hazırlanması İşİ" yaptırılmış ve bu iş için 9.440 TL. ödeme yapılmıştır.

15 Temmuz Yerleşkesi 1000 kva OG Trafo merkezi Projesi Çizim İşİ Doğrudan Temin Usulü ile ihalesi yapılmış ve bu iş için 3.422 TL. ödeme yapılmıştır.

Köyceğiz Kampüs Alanında Güneş Elektrik Santrali Proje Yapım İşİ Doğrudan Temin Usulü ile ihale edilmiş ve bu iş için 30.680 TL. ödeme yapılmıştır.

Böylece 2016 yılında Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi kapsamında toplam 147.000 TL. harcama yapılmış ve 2016 yılı ödeneğinin nakdi gerçekleşme oranı %98 olmuştur.

Sektör : Eğitim
 Proje No : 2012H032390
 Proje Adı : Kampüs Altyapısı (KOP)
 Proje Yeri : Konya
 Karakteristik : Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol,
 Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı
 Başlama-Bitiş : 2012-2017
 Maliyeti : 25.000.000 TL.

Açıklamalar : Projenin 2016 yılı ödeneği 100.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı Hazine yardımı gelirlerinden oluşmaktadır. Proje ödeneğine yıl içerisinde Derslik ve Merkezi Birimler projesinden 650.000 TL. ödenek aktarılmış, ayrıca yıl içinde net finansman fazlası likit karşılığı ekleme yoluyla 2.600.000 TL. ödenek eklenmiştir. Böylece projenin revize ödeneği 3.350.000 TL. olmuştur.

Kampüs Altyapı Birinci Kısım İnşaatı Yapım İşinin ihalesi 19.04.2016 tarihinde yapılmış, KDV hariç 17.427.000,00 TL bedelli sözleşmesi 31.05.2016 tarihinde imzalanmıştır. Altyapı Birinci Kısım İnşaatı kapsamında 5570 metre yol, 1200 m galeri, içme suyu, atık su ve yağmursuyu, doğalgaz şebekeleri bulunmaktadır. İş için 2016 yılında 3.349.000 TL. harcama yapılmış ve fiziki gerçekleştirme oranı %15 olmuştur.

Böylece 2016 yılında Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında toplam 3.349.000 TL. harcama yapılmış ve 2016 yılı ödeneğinin nakdi gerçekleştirme oranı %100 olmuştur.

Resim-5: Kampüs Altyapısı



Sektör : Eğitim
Proje No : 2013H031400
Proje Adı : Muhtelif İşler (KOP)
Proje Yeri : Konya
Karakteristik : Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri,
Makine-Teçhizat, T-2 (1 adet)
Başlama-Bitiş : 2013-2017
Maliyeti : 40.000.000 TL.

Açıklamalar : Projenin 2016 yılı ödeneği 2.000.000 TL. olup, bu ödeneğin 400.000 TL.'si Hazine yardımı gelirlerinden, 1.600.000 TL.'si öz gelirlerden oluşmaktadır. Yıl içinde net finansman fazlası likit karşılığı 2.535.000 TL. ödenek eklenmiş ve projenin revize ödeneği 4.535.000 TL. olmuştur.

Proje kapsamında 3.606.672 TL. harcama yapılarak mevcut ve yeni açılan birimlerin makine teçhizat, bilgisayar, laboratuvar cihazı ve mefruşat alımları gerçekleştirilmiş; 504.701 TL. harcama yapılarak binalarda ihtiyaç duyulan büyük onarımlar yaptırılmış; 80.126 TL. harcama yapılarak 1 adet binek otomobil alımı gerçekleştirilmiş; 166.924 TL. harcama yapılarak bilgisayar yazılımı ve lisans alımları gerçekleştirilmiştir.

Böylece 2016 yılında Muhtelif İşler Projesi kapsamında toplam 4.358.000 TL. harcama yapılmış ve 2016 yılı ödeneğinin nakdi gerçekleşme oranı %96 olmuştur.

Resim-6: Güzel Sanatlar Fakültesi Onarım İnşaatı İşİ



Sektör : Sağlık
 Proje No : 2013I000440
 Proje Adı : Hastane İnşaatı (KOP)
 Proje Yeri : Konya
 Karakteristik : Hastane İnşaatı (96.500 m²), (600 yatak),
 Makine-Teçhizat
 Başlama-Bitiş : 2013-2018
 Maliyeti : 203.164.000 TL.

Açıklamalar : Projenin 2016 yılı ödeneği 40.000.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı Hazine yardımı gelirlerinden oluşmaktadır. Yıl içinde Kalkınma Bakanlığı tarafından makine teçhizat alt projesine 8.000.000 TL. ödenek tahsis edilmiş ve toplam proje ödeneği 48.000.000 TL. olmuştur.

İhalesi Üniversitemiz adına TOKİ tarafından 13.05.2014 tarihinde yapılan, KDV hariç 129.837.000 TL. sözleşme bedeliyle 05.09.2014 tarihinde sözleşmesi imzalanarak yapımına başlanılan 96.500 m² kapalı alana sahip 600 yataklı Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İnşaatı İşi için 2016 yılında TOKİ'ye 39.898.000 TL. ödeme yapılmıştır. Yıl sonu itibarıyla inşaatın fiziki gerçekleşme oranı %60 olmuştur.

Ayrıca bu projenin makine teçhizat alt projesi kapsamında 1.616.000 TL.'lik makine teçhizat alımı gerçekleştirilmiştir.

Böylece 2016 yılında Hastane İnşaatı Projesi kapsamında toplam 41.514.000 TL. harcama yapılmış ve 2016 yılı ödeneğinin nakdi gerçekleşme oranı %86 olmuştur.

Resim-7: Meram Tıp Fakültesi Hastanesi



Sektör : Sağlık
 Proje No : 2016I000390
 Proje Adı : Muhtelif İşler (KOP)
 Proje Yeri : Konya
 Karakteristik : Büyük Onarım, Makine-Teçhizat
 Başlama-Bitiş : 2016-2017
 Maliyeti : 1.000.000 TL.

Açıklamalar : Projenin 2016 yılı ödeneği 1.000.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı Hazine yardımı gelirlerinden oluşmaktadır. Yıl içinde Üniversitemizin net finansman fazlası likit tutarından 1.450.000 TL. ödenek eklenmiş ve projenin revize ödeneği 2.450.000 TL. olmuştur.

Proje kapsamında Meram Tıp Fakültesi Hastanesinin ihtiyaçları doğrultusunda tıbbi cihaz ve teçhizat alımları yapılmış, eski binaların bakım onarımları yaptırılmıştır.

Böylece 2016 yılında Sağlık Muhtelif İşler projesi kapsamında toplam 2.439.000 TL. harcama yapılmış ve 2016 yılı ödeneğinin nakdi gerçekleşme oranı %99 olmuştur.

Sektör : DKH Sosyal (Teknolojik Araştırma)
 Proje No : 2015K120590
 Proje Adı : Merkezi Araştırma Laboratuvarı (KOP)
 Proje Yeri : Konya
 Karakteristik : Donanım, Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma, İnşaat (3.100 m²)
 Başlama-Bitiş : 2014-2017
 Maliyeti : 13.585.000 TL.

Açıklamalar : Projenin 2016 yılı ödeneği 3.500.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı Hazine yardımı gelirlerinden oluşmaktadır. Proje ödeneğinin tamamı BAP özel hesabına aktarılmıştır.

İhalesi 19.06.2016 tarihinde yapılan, KDV hariç 5.179.000 TL. bedelli sözleşmesi 30.07.2016 tarihinde imzalanan Merkezi Araştırma Laboratuvar Binası 2016 yılında tamamlanarak fiziki gerçekleşme oranı %100'e ulaşmıştır. Söz konusu iş için 2016 yılında 4.653.333 TL. ödeme yapılmıştır.

Böylece 2016 yılında Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesinin nakdi gerçekleşme oranı %100 olmuştur.

2.1.2- Özel Sektör / Sivil Toplum Kuruluşları İle İşbirliği İçinde Yürütülen Projeler

Özel Sektör / Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği içinde yürütülen proje bulunmamaktadır.

2.2- Tamamlanan Projeler

2.2.1- Tamamlanan Projelerin Listesi

Sektör : Eğitim
 Proje No : 2016H034310
 Proje Adı : Yayın Alımı (KOP)
 Proje Yeri : Konya
 Karakteristik : Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı
 Başlama-Bitiş : 2016-2016
 Maliyeti : 300.000 TL.

Açıklamalar : Projenin 2016 yılı ödeneği 300.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı Hazine yardımı gelirlerinden oluşmaktadır. Yıl içinde Üniversitemizin net finansman fazlası likit tutarından 55.000 TL. ödenek eklenmiş ve projenin revize ödeneği 355.000 TL. olmuştur.

Proje kapsamında 351.000 TL. harcama yapılarak Üniversitemiz Kütüphanesinde ihtiyaç duyulan basılı ve elektronik yayın alımları gerçekleştirilmiştir.

Böylece 2016 yılında Yayın Alımı Projesinin nakdi gerçekleşme oranı %99 olmuştur.

Sektör : DKH-Sosyal (Teknolojik Araştırma)
 Proje No : 2016K120470
 Proje Adı : Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri
 Proje Yeri : Konya
 Karakteristik : Proje Desteği
 Başlama-Bitiş : 2016-2016
 Maliyeti : 2.200.000 TL.

Açıklamalar : Projenin 2016 yılı ödeneği 2.200.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı Üniversitemiz öz gelirlerinden oluşmaktadır.

Bu ödeneğin tamamı Üniversitemiz öğretim elemanlarının yatırım nitelikli bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi amacıyla BAP özel hesabına aktarılmıştır.

Projenin nakdi gerçekleşme oranı %100 olmuştur.

2.2.2- Proje Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (Bin TL.)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2016H034310			2016H034310		
Proje Adı	Yayın Alımı			Yayın Alımı		
Sektör/Altsektör	Eğitim			Eğitim		
Proje Amacı	Üniversitemizde ihtiyaç duyulan yayın alımlarının gerçekleştirilmesi.			Üniversitemizde ihtiyaç duyulan yayın alımlarının gerçekleştirilmesi.		
Proje Yeri	Konya			Konya		
Karakteristiği	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı			Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı		
Başlama-Bitiş Tarihi	2016-2016			2016-2016		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
	-	300	-	-	355	-
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarla			2016 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2016)	-	351	-	-	351	-

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (Bin TL.)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2016K120470			2016K120470		
Proje Adı	Rektörlük Bilimsel Araşt. Proj.			Rektörlük Bilimsel Araşt. Proj.		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal / Teknolojik Araşt.			DKH-Sosyal/Teknolojik Araşt.		
Proje Amacı	Üniversitemiz öğretim elemanlarının yatırım nitelikli bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi.			Üniversitemiz öğretim elemanlarının yatırım nitelikli bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi.		
Proje Yeri	Konya			Konya		
Karakteristiği	Proje Desteği			Proje Desteği		
Başlama-Bitiş Tarihi	2016-2016			2016-2016		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
	-	2.200	-	-	2.200	-
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarla			2016 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2016)	-	2.200	-	-	2.200	-

2016 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU
(IV. Dönem-Aralık Sonu)

Kurum Adı : Necmettin Erbakan Üniversitesi
Bütçe Türü : Özel Bütçe

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2015 Sonu Kümülatif Harcama			2016 Yılı Program Ödenek			2016 Yılı Revize Ödenek			2016 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkayna		Kredi	Özkayna		Kredi	Özkayna		Kredi	Özkayna	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	5	-	234.800	-	-	88.701	-	-	30.000 (1.600)	-	-	41.090 (1.735)	-	-	34.326 (1.594)
Sağlık	2	-	204.165	-	-	25.000	-	-	41.000	-	-	50.450	-	-	43.953
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal	2	-	15.785	-	-	7.134	-	-	5.700 (2.200)	-	-	5.700 (2.200)	-	-	5.700 (2.200)
TOPLAM	9	-	454.750	-	-	120.835	-	-	76.700 (3.800)	-	-	97.240 (3.935)	-	-	83.979 (3.794)

NOT: Parantez içindeki tutarlar, öz gelir karşılığı ödenek ve harcama tutarlarıdır.

Kuruluş Adı : NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

Sektör Adı : Eğitim

2016 4. Dönem Sonu Yılı İçi Kümülatif Nakdi

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2015 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mik. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
266551	989	2011H037160	Derslik ve Merkezi Birimler (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2018	Konya	0	465.000 168.500 (26.07.2016)	54.152	0	0	27.500	(+)	5.900 (27.04.2016: 2.400) (26.07.2016: 3.500) 700 (30.12.2016: 700)	0	0	26.121
267907	989	2012H032390	Kampüs Altyapısı (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2017	Konya	0	25.000	396	0	0	100	(+)	3.250 (27.04.2016: 2.600) (30.12.2016: 650)	0	0	3.349
266548	989	2013H031390	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2017	Konya	0	1.000	359	0	0	100	(+)	50 (30.12.2016: 55)	0	0	147
247689	989	2016H034310	Yayın Alımı (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2016	Konya	0	300	0	0	0	300	(+)	55 (27.10.2016: 30) (29.12.2016: 25)	0	0	351
266557	989	2013H031400	Muhtelif İşler (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2017	Konya	0	40.000	33.794	0	0	2.000	(+)	2.535 (02.08.2016: 1.375) (27.10.2016: 400) (29.11.2016: 270) (29.12.2016: 490)	0	0	4.358
				(ÖZ GELİR)						(0)	(0)	(1.600)	(+)	135 (29.11.2016: 135)	(0)	(0)	(1.594)
TOPLAM							0	234.800	88.701	0	0	30.000	(+)	11.090	0	0	34.326

Sektör Adı : Sağlık

2016 4. Dönem Sonu Yılı İçi Kümülatif Nakdi

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2015 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mik. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
272457	989	2013I000440	Hastane İnşaatı (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2018	Konya	0	203.164	25.000	0	0	40.000	(+)	8.000	0	0	41.514
272454	989	Alt Proje	İnşaat	ÖZEL BÜTÇE	2017	Konya	0	153.164	25.000	0	0	40.000			0	0	39.898
272048	989	Alt Proje	Makina ve Teçhizat Alımı	ÖZEL BÜTÇE	2018	Konya	0	50.000	0	0	0	0	(+)	8.000 (20.10.2016: 8.000)	0	0	1.616
272448	989	2016I000390	Muhtelif İşler (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2017	Konya	0	1.001	0	0	0	1.000	(+)	1.450 (13.07.2016: 500) (02.08.2016: 500) (27.10.2016: 450)	0	0	2.439
TOPLAM							0	204.165	25.000	0	0	41.000	(+)	9.450	0	0	43.953

2016 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL.)

DÖNEM= 4

Kuruluş Adı : NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

Sektör Adı : DKH - Sosyal

2016 4. Dönem Sonu Yılı İçi Kümülatif Nakdi

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2015 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mikt. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
247139	989	2014K120590	Merkezi Araştırma Lab. (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2017	Konya	0	13.585	7.134	0	0	3.500			0	0	3.500
247172	989	Alt Proje	İnşaat	ÖZEL BÜTÇE	2016	Konya	0	6.694	5.094	0	0	1.600	(-)	1.600 (18.05.2016: 1.600)	Aktarma	0	0
247205	989	Alt Proje	Diğer	ÖZEL BÜTÇE	2017	Konya	0	6.891	2.040	0	0	1.900	(+)	1.600 (18.05.2016: 1.600)	Aktarma	0	3.500
251478	989	2016K120470	Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj.	ÖZEL BÜTÇE (ÖZ GELİR)	2016	Konya	0	2.200	0	0	0	2.200 (2.200)			0	0	2.200 (2.200)
TOPLAM							0	15.785	7.134	0	0	5.700			0	0	5.700
GENEL TOPLAM							0	454.750	120.835	0	0	76.700	(+)	20.540	0	0	83.979