



NECMETTİN ERBAKAN
ÜNİVERSİTESİ

2017



YATIRIM PROGRAMI
İZLEME VE DEĞERLENDİRME
RAPORU

2
0
1
7

2
0
1
7

İÇİNDEKİLER

1- Genel Değerlendirme	2
1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları:	2
1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:	2
1.3- 2017 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:	3
1.4- 2017 Yılı Yatırım Uygulamaları:	4
2- 2017 Yılı Proje Uygulamaları	5
2.1- Devam Eden Projeler	5
2.1.1- Kamu Yatırım Projeleri	5
2.1.2- Özel Sektör / Sivil Toplum Kuruluşları İle İşbirliği İçinde Yürütülen Projeler	11
2.2- Tamamlanan Projeler	11
2.2.1- Tamamlanan Projelerin Listesi	11
2.2.2- Proje Tamamlama Raporu	13
EK-1: 2017 Yılı Yatırımları Özet Tablosu	15
EK-2: 2017 Yılı Yatırım Gerçekleşme Raporu	16

1- Genel Değerlendirme

1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları:

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanunun II sayılı cetvelinde yer alan özel bütçeli bir kurumdur. Üniversitemizin 2017 yılında gerçekleşen yatırım harcamaları bir önceki yıla göre %83 oranında artarak 154.297.000 TL.'ye ulaşmıştır. Bu yatırımın 150.176.000 TL.'si hazine yardımlarıyla, 4.121.000 TL.'si Üniversitemiz öz gelirleriyle finanse edilmiştir. Böylece toplam finansmanın %97'sini Hazine yardımları, %3'ünü öz gelirler oluşturmuştur.

1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:

Üniversitemiz 6005 sayılı Kanun ile 14.07.2010 tarihinde kurulmuş; 27.12.2011 tarih ve 28155 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/2620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Selçuk Üniversitesi bünyesinde yer alan Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Meram Tıp Fakültesi ile Meram Tıp Fakültesi Hastanesi; 26.04.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2013/4480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi, Seydişehir Meslek Yüksekokulu, Seydişehir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Ereğli Eğitim Fakültesi ile Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu Üniversitemize bağlanmıştır.

Üniversitemiz bünyesinde halen;

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi, Dış Hekimliği Fakültesi, Ereğli Eğitim Fakültesi, Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Fen Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Meram Tıp Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi, Seydişehir Sağlık Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Turizm Fakültesi ile Uygulamalı Bilimler Fakültesi olmak üzere 18 fakülte;

Yabancı Diller Yüksekokulu olmak üzere 1 yüksekokul;

Adalet Meslek Yüksekokulu, Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu, Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu, Meram Meslek Yüksekokulu, Seydişehir Meslek Yüksekokulu ile Seydişehir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olmak üzere 6 meslek yüksekokulu;

Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü olmak üzere 4 enstitü;

Ayrıca Meram Tıp Fakültesi Hastanesi ve Türk Müziği Devlet Konservatuarı bulunmaktadır.

Üniversitemizde halen 24.801 lisans, 3.917 ön lisans, 7.830 yüksek lisans ve 831 doktora öğrencisi olmak üzere toplam 37.379 öğrenci öğrenim görmektedir; 1.734 akademik, 1.163 idari olmak üzere toplam 2.897 kadrolu personel hizmet vermektedir.

1.3- 2017 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

→ Eğitim / Yükseköğretim Sektörü

Konya'nın 2. Devlet Üniversitesi olarak 2010 yılında kurulan Üniversitemiz çok yerleşkeli bir yapıya sahiptir. Selçuk Üniversitesinden devralınan fakülte ve yüksekokullar kendi binalarında hizmet vermekte iken; Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Köyceğiz Kampüsünde hizmet vermekte; diğer akademik ve idari birimler ise şehrin muhtelif yerlerinde tahsis edilen binalar ile kiralanılan binalarda hizmet vermektedirler. Bu nedenle Üniversitemizin öncelikli hedefleri Kampüs alanında kalıcı binalar inşa etmektir.

Eğitim sektöründe yer alan projeler kapsamında;

2015 yılında yapımına başlanılan Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (25.000 m2) inşaatının %98'i,

2015 yılında yapımına başlanılan Mühendislik Mimarlık Fakültesi İdari ve Derslik Blokları (40.000 m2) inşaatının %24'ü,

2015 yılında yapımına başlanılan Mühendislik Mimarlık Fakültesi Laboratuvar Blokları (17.000 m2) inşaatının %55'i,

2016 yılında yapımına başlanılan Meram Tıp Fakültesi Morfoloji Ek Derslik Binası (7.500 m2) inşaatının %96'sı,

2016 yılında yapımına başlanılan Ereğli Adalet MYO Binası (6.000 m2) inşaatının %100'ü,

2017 yılında yapımına başlanılan Kampüs Altyapı 1. Kısım inşaatının %38'i tamamlanmıştır.

İnşaatlara ek olarak 2017 yılında mevcut binalarda ihtiyaç duyulan büyük onarımlar yaptırılmış, başta yeni kurulan birimler olmak üzere tüm birimlerin makine-teçhizat, bilgisayar donanım ve yazılım, laboratuvar cihazı, basılı ve elektronik yayın ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli alımlar yapılmıştır.

→ Sağlık Sektörü

Selçuk Üniversitesinden devralınan Meram Tıp Fakültesi Hastanesinin bazı bloklarının ekonomik ömrünü doldurmuş olması, bazı bloklarının ise fiziki şartlarının yetersiz olması nedenleriyle, ihalesi Üniversitemiz adına TOKİ tarafından yapılan ve 2014 yılında yapımına başlanılan Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İnşaatına 2017 yılında devam edilmiş ve inşaatın %87'si tamamlanmıştır. 96.500 m2 kapalı alana sahip 600 yataklı Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İnşaatının 2018 yılında tamamlanıp hizmete alınması planlanmaktadır.

Ayrıca 2017 yılında, Meram Tıp Fakültesi Hastanesinin ihtiyaçları doğrultusunda tıbbi cihaz alımları gerçekleştirilmiş ve eski binaların büyük bakım onarımları yaptırılmıştır.

→ DKH Sosyal / Teknolojik Araştırma Sektörü

Merkezi Araştırma Laboratuvarı projesi kapsamında inşa edilen merkezi araştırma laboratuvarına laboratuvar cihazı ve makine-teçhizat alımları için ayrılan 3.000.000 TL. ödenek Bilimsel Araştırma Projesi Koordinatörlüğüne aktarılmıştır.

Ayrıca, 2017 yılı yatırım programı kapsamında Üniversitemiz öğretim elemanlarının yatırım nitelikli bilimsel araştırma projeleri desteklenmiştir.

1.4- 2017 Yılı Yatırım Uygulamaları:

Üniversitemizin 2017 yılı yatırım programında yer alan 10 adet projenin toplam program ödeneği 113.798.000 TL.'dir. Yıl içinde yapılan 41.417.000 TL. artışla toplam ödenek 155.215.000 TL.'ye ulaşmıştır. Yatırım ödeneğindeki artış oranı %36 olmuştur. Yatırım programı kapsamında yıl içinde toplam 154.297.000 TL. harcama yapılmış ve %99 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

→ Eğitim / Yükseköğretim Sektörü

Sektörde yer alan 5 adet projenin toplam program ödeneği 32.498.000 TL. iken, yıl içinde yapılan 33.944.000 TL. artışla sektörün toplam revize ödeneği 66.442.000 TL.'ye ulaşmıştır. Program ödeneğindeki artış oranı %104'dür. Eğitim sektöründe yer alan projeler kapsamında yıl içinde toplam 66.050.000 TL. harcama yapılmış ve sektörel nakdi gerçekleşme oranı %99 olmuştur.

→ Sağlık Sektörü

Sektörde yer alan 3 adet projenin program ödeneği 76.000.000 TL. iken, yıl içinde yapılan 7.473.000 TL. artışla sektörün toplam revize ödeneği 83.473.000 TL. 'ye ulaşmıştır. Program ödeneğindeki artış oranı %10'dur. Sağlık sektöründe yer alan projeler kapsamında yıl içinde toplam 82.947.000 TL. harcama yapılmış ve sektörel nakdi gerçekleşme oranı %99 olmuştur.

→ DKH Sosyal / Teknolojik Araştırma Sektörü

Sektörde yer alan 2 adet projenin program ödeneği 5.300.000 TL.'dir. DKH-Sosyal sektöründe yer alan projeler kapsamında yıl içinde toplam 5.300.000 TL. harcama yapılmış ve sektörel nakdi gerçekleşme oranı %100 olmuştur.

2- 2017 Yılı Proje Uygulamaları

2.1- Devam Eden Projeler

2.1.1- Kamu Yatırım Projeleri

Sektör	: Eğitim
Proje No	: 2011H037160 (KOP)
Proje Adı	: Derslik ve Merkezi Birimler
Proje Yeri	: Konya
Karakteristik	: İnş+Don. Müh.Mim. Fak.(57.000 m2) Sos.Beş.Bil. Fak.(25.000 m2) Tıp Fak. Ders.Bin (7.500 m2) Ereğli Adalet MYO (6.000 m2)
Başlama-Bitiş	: 2011-2019
Maliyeti	: 165.000.000 TL.

Açıklamalar : Projenin 2017 yılı ödeneği 22.000.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden oluşmaktadır. Projeye Maliye Bakanlığı yedek ödeneklerinden aktarma yoluyla 5.000.000 TL., Hastane İnşaatı projesinden 10.000.000 TL. aktarılmış, ayrıca net finansman fazlası likit karşılığı ekleme yoluyla 11.517.000 TL. ödenek eklenmiş; projeden Kampüs Altyapısı Projesine 540.000 TL., Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesine 570.000 TL., Muhtelif İşler Projesine 650.000 TL. ödenek aktarılmıştır. Böylece projenin revize ödeneği 46.757.000 TL. olmuştur.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İş (25.000 m2): İhalesi 10.12.2014 tarihinde yapılan, KDV hariç 34.960.000 TL. sözleşme bedeliyle 12.02.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanarak yapımına başlanılan iş için 2017 yılında 17.615.321,76 TL. harcama yapılmış ve fiziki gerçekleşme oranı %98 olmuştur.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi İdari ve Derslik Blokları İnşaatı ile Çevre Düzenlemesi Yapım İş (40.000 m2): İhalesi 15.05.2015 tarihinde yapılan, KDV hariç 50.950.000 TL. sözleşme bedeliyle 15.07.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanarak yapımına başlanılan iş için 2017 yılında 6.435.853,56 TL. harcama yapılmış ve fiziki gerçekleşme oranı %24 olmuştur.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Laboratuvar Blokları İnşaatı İş (17.000 m2): İhalesi 30.09.2015 tarihinde yapılan, KDV hariç 27.410.000 TL. sözleşme bedeliyle 14.12.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanarak yapımına başlanılan iş için 2017 yılında 10.529.696,96 TL. harcama yapılmış ve fiziki gerçekleşme oranı %55 olmuştur.

Meram Tıp Fakültesi Morfoloji Ek Derslik Binası Yapım İşi (7.500 m²): İhalesi 24.05.2016 tarihinde yapılan, KDV hariç 9.824.000 TL. sözleşme bedeliyle 23.06.2016 tarihinde sözleşmesi imzalanarak yapımına başlanılan İş için yıl içinde 9.061.385,71 TL. harcama yapılmış ve fiziki gerçekleşme oranı %96 olmuştur.

Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu Binası İkmal İnşaatı Yapım İşi (6.000 m²): İhalesi 29.09.2016 tarihinde yapılan, KDV hariç 2.388.700 TL. sözleşme bedeliyle 25.10.2016 tarihinde sözleşmesi imzalanarak yapımına başlanılan iş 2017 yılında tamamlanarak hizmete alınmıştır. Söz konusu iş için 2017 yılında 2.849.477 TL. harcama yapılmış ve fiziki gerçekleşme oranı %100 olmuştur.

Böylece 2017 yılında Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında toplam 46.491.000 TL. harcama yapılmış ve 2017 yılı ödeneğinin nakdi gerçekleşme oranı %99 olmuştur.

Resim-1: Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Binası



Resim-2: Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Binası



Resim-3: Meram Tıp Fakültesi Morfoloji Binası



Resim-4: Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu Binası



Sektör : Eğitim
 Proje No : 2013H031390
 Proje Adı : Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (KOP)
 Proje Yeri : Konya
 Karakteristik : Etüt-Proje
 Başlama-Bitiş : 2013-2018
 Maliyeti : 250.000 TL.

Açıklamalar : Projenin 2017 yılı ödeneği 250.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden oluşmaktadır. Projeye yıl içerisinde Derslik ve Merkezi Birimler projesinden 570.000 TL. aktarılmış, ayrıca net finansman fazlası likit karşılığı ekleme yoluyla 307.000 TL. ödenek eklenmiştir. Böylece projenin revize ödeneği 1.127.000 TL. olmuştur.

Yaklaşık 870.000 m2 büyüklüğündeki Kampüs alanının hâlihazır haritasının yapılması, vaziyet planının (fakülte binaları, yüksekokul binaları, rektörlük binası ve idari binalar, kütüphane binası, bilgisayar merkezi, kafeterya-yemekhane binası ve sosyal tesis binaları vb. ile yaya yolları, taşıt yolları, açık ve kapalı spor alanları, otopark, açık sergi ve toplantı alanları, yeşil alanlar ve dinlenme alanları) yapılması, zemin etüdünün yapılması, ÇED raporunun hazırlanması; fakülte ve idari birimlere ait 13 binanın mimari uygulama projelerinin yapılması; peyzaj ve çevre düzenleme projelerinin hazırlanmasını kapsamaktadır. İhalesi 26.12.2012 tarihinde karara bağlanan, KDV hariç 1.259.256 TL. sözleşme bedeliyle 30.01.2013 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup, proje çalışmaları 18.07.2017 tarihinde tamamlanmıştır. Bu İş için 2017 yılında 1.040.760 TL. harcama yapılmış ve fiziki gerçekleşme oranı %100'e ulaşmıştır.

Bu proje kapsamında;

Meram Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Köprü Geçişi ve Kalıcı İksa Önüne İstinat Duvarı Statik Projelerinin Çizim ve Hesap İşinin sözleşmesi KDV hariç 10.000 TL. bedelle 21.04.2017 tarihinde imzalanmış ve 2017 yılında bu iş için 11.800 TL. ödeme yapılmıştır.

Meram Tıp Fakültesi Erişkin ve Çocuk Hematoloji ve Onkoloji, Erişkin Hematoloji Binası Proje Hazırlanması İşinin sözleşmesi KDV hariç 25.900 TL. bedelle 10.05.2017 tarihinde imzalanmış ve 2017 yılında bu iş için 30.562 TL. ödeme yapılmıştır.

İmar Tadilat Planı Dosya Hazırlama İşinin sözleşmesi KDV hariç 22.500 TL. bedelle 20.03.2017 tarihinde imzalanmış ve 2017 yılında bu iş için 26.550 TL. ödeme yapılmıştır.

Meram Tıp Fakültesi Vaziyet Palanı ve Mimari Tadilat Projelerinin Çizimi İşinin sözleşmesi KDV hariç 97.750 TL. bedelle 13.05.2016 tarihinde imzalanmıştır. İş 13.12.2016 tarihinde tamamlanmış olup, 2017 yılında bu iş için 11.535 TL. ödeme yapılmıştır.

Böylece 2017 yılında Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi kapsamında toplam 1.121.000 TL. harcama yapılmış ve 2017 yılı ödeneğinin nakdi gerçekleşme oranı %99 olmuştur.

Sektör : Eğitim
 Proje No : 2012H032390
 Proje Adı : Kampüs Altyapısı (KOP)
 Proje Yeri : Konya
 Karakteristik : Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol,
 Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı
 Başlama-Bitiş : 2012-2018
 Maliyeti : 35.000.000 TL.

Açıklamalar : Projenin 2017 yılı ödeneği 4.500.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden oluşmaktadır. Proje ödeneğine yıl içerisinde Hastane İnşaatı projesinden 4.000.000 TL., Derslik ve Merkezi Birimler projesinden 540.000 TL. ödenek aktarılmış, ayrıca yıl içinde net finansman fazlası likit karşılığı ekleme yoluyla 650.000 TL. ödenek eklenmiştir. Böylece projenin revize ödeneği 9.690.000 TL. olmuştur.

Kampüs Altyapı Birinci Kısım İkmal İnşaatı Yapım İşinin ihalesi 26.01.2017 tarihinde yapılmış, KDV hariç 21.041.470 TL bedelli sözleşmesi 19.04.2017 tarihinde imzalanmıştır. Altyapı Birinci Kısım İkmal İnşaatı kapsamında 5570 metre yol, 750 m galeri, içme suyu, atık su ve yağmursuyu, doğalgaz şebekeleri bulunmaktadır. İş için 2017 yılında 9.687.000 TL. harcama yapılmış ve fiziki gerçekleşme oranı %35 olmuştur.

Böylece 2017 yılında Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında toplam 9.687.000 TL. harcama yapılmış ve 2017 yılı ödeneğinin nakdi gerçekleşme oranı %100 olmuştur.

Resim-5: Kampüs Altyapısı



Sektör : Eğitim
 Proje No : 2013H031400
 Proje Adı : Muhtelif İşler (KOP)
 Proje Yeri : Konya
 Karakteristik : Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri,
 Makine-Teçhizat
 Başlama-Bitiş : 2013-2019
 Maliyeti : 47.500.000 TL.

Açıklamalar : Projenin 2017 yılı ödeneği 4.998.000 TL. olup, bu ödeneğin 3.298.000 TL.'si hazine yardımı gelirlerinden, 1.700.000 TL.'si öz gelirlerden oluşmaktadır. Proje ödeneğine yıl içerisinde Derslik ve Merkezi Birimler projesinden 650.000 TL. ödenek aktarılmış, ayrıca yıl içinde net finansman fazlası likit karşılığı ekleme yoluyla 2.470.000 TL. ödenek eklenmiştir. Böylece projenin revize ödeneği 8.118.000 TL. olmuştur.

Proje kapsamında 4.521.567 TL. harcama yapılarak mevcut ve yeni açılan birimlerin makine teçhizat, bilgisayar, laboratuvar cihazı ve mefruşat alımları gerçekleştirilmiş; 3.346.255 TL. harcama yapılarak binalarda ihtiyaç duyulan büyük onarımlar yaptırılmış; 244.528 TL. harcama yapılarak bilgisayar yazılımı ve lisans alımları gerçekleştirilmiştir.

Böylece 2017 yılında Muhtelif İşler Projesi kapsamında toplam 8.112.000 TL. harcama yapılmış ve 2017 yılı ödeneğinin nakdi gerçekleşme oranı %100 olmuştur.

Resim-6: 15 Temmuz Yerleşkesi Onarım ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ



Resim-7: Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Onarım İşİ



Sektör : Sağlık
 Proje No : 2013I000440
 Proje Adı : Hastane İnşaatı (KOP)
 Proje Yeri : Konya
 Karakteristik : Hastane İnşaatı (96.500 m²), (600 yatak),
 Makine-Teçhizat
 Başlama-Bitiş : 2013-2019
 Maliyeti : 223.207.000 TL. (236.000.000 TL. olarak revize edilmiştir.)

Açıklamalar : Projenin 2017 yılı ödeneği 74.500.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden oluşmaktadır. Kalkınma Bakanlığı tarafından yıl içinde inşaat alt projesi proje maliyeti 153.207.000 TL. 'den 166.000.000 TL. 'ye çıkarılmıştır. Böylece Hastane İnşaatı proje maliyeti 236.000.000 TL. olmuştur. Proje ödeneğine yıl içerisinde Maliye Bakanlığı yedek ödeneklerinden aktarma yoluyla 15.000.000 TL. ödenek aktarılmış, ayrıca net finansman fazlası likit karşılığı ekleme yoluyla 6.423.000 TL. ödenek eklenmiş; projeden Derslik ve Merkezi Birimler projesine 10.000.000 TL, Kampüs Altyapısı Projesine 4.000.000 TL. ödenek aktarılmıştır. Böylece projenin revize ödeneği 81.923.000 TL. olmuştur.

İhalesi Üniversitemiz adına TOKİ tarafından 13.05.2014 tarihinde yapılan, KDV hariç 129.837.000 TL. sözleşme bedeliyle 05.09.2014 tarihinde sözleşmesi imzalanarak yapımına başlanılan 96.500 m² kapalı alana sahip 600 yataklı Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İnşaatı İşi için 2017 yılında TOKİ'ye 60.538.000 TL. ödeme yapılmıştır. Yıl sonu itibariyle inşaatın fiziki gerçekleşme oranı %87 olmuştur.

Ayrıca bu projenin makine teçhizat alt projesi kapsamında 21.362.000 TL.'lik makine teçhizat alımı gerçekleştirilmiştir.

Böylece 2017 yılında Hastane İnşaatı Projesi kapsamında toplam 81.900.000 TL. harcama yapılmış ve 2017 yılı ödeneğinin nakdi gerçekleşme oranı %100 olmuştur.

Resim-8: Meram Tıp Fakültesi Hastanesi



2.1.2- Özel Sektör / Sivil Toplum Kuruluşları İle İşbirliği İçinde Yürütülen Projeler

Özel Sektör / Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği içinde yürütülen proje yoktur.

2.2- Tamamlanan Projeler

2.2.1- Tamamlanan Projelerin Listesi

Sektör : Sağlık
 Proje No : 2016I000390
 Proje Adı : Muhtelif İşler (KOP)
 Proje Yeri : Konya
 Karakteristik : Büyük Onarım, Makine-Teçhizat
 Başlama-Bitiş : 2016-2017
 Maliyeti : 2.000.000 TL.

Açıklamalar : Projenin 2017 yılı ödeneği 1.000.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden oluşmaktadır. Yıl içinde Üniversitemizin net finansman fazlası likit tutarından 50.000 TL. ödenek eklenmiş ve projenin revize ödeneği 1.050.000 TL. olmuştur.

Proje kapsamında Meram Tıp Fakültesi Hastanesinin ihtiyaçları doğrultusunda eski binaların bakım onarımları yaptırılmıştır.

Böylece 2017 yılında Sağlık Muhtelif İşler projesi kapsamında toplam 1.047.000 TL. harcama yapılmış ve 2017 yılı ödeneğinin nakdi gerçekleşme oranı %100 olmuştur.

Sektör : DKH Sosyal (Teknolojik Araştırma)
 Proje No : 2015K120590
 Proje Adı : Merkezi Araştırma Laboratuvarı (KOP)
 Proje Yeri : Konya
 Karakteristik : Donanım, Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma, İnşaat (3.100 m²)
 Başlama-Bitiş : 2014-2017
 Maliyeti : 14.400.000 TL.

Açıklamalar : Projenin 2017 yılı ödeneği 3.000.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden oluşmaktadır.

Bu ödeneğin tamamı, proje kapsamında inşa edilen merkezi araştırma laboratuvarına laboratuvar cihazı ve makine-teçhizat alımları için Bilimsel Araştırma Projesi Koordinatörlüğüne aktarılmıştır.

Böylece 2017 yılında Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesinin nakdi gerçekleşme oranı %100 olmuştur.

Sektör : Eğitim
 Proje No : 2017H035320
 Proje Adı : Yayın Alımı (KOP)
 Proje Yeri : Konya
 Karakteristik : Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı
 Başlama-Bitiş : 2017-2017
 Maliyeti : 750.000 TL.

Açıklamalar : Projenin 2017 yılı ödeneği 750.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden oluşmaktadır.

Proje kapsamında 639.000 TL. harcama yapılarak Üniversitemiz Kütüphanesinde ihtiyaç duyulan basılı ve elektronik yayın alımları gerçekleştirilmiştir.

Böylece 2017 yılında Yayın Alımı Projesinin nakdi gerçekleşme oranı %85 olmuştur.

Sektör : DKH-Sosyal (Teknolojik Araştırma)
 Proje No : 2016K120460
 Proje Adı : Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri (KOP)
 Proje Yeri : Konya
 Karakteristik : Proje Desteği
 Başlama-Bitiş : 2017-2017
 Maliyeti : 2.300.000 TL.

Açıklamalar : Projenin 2017 yılı ödeneği 2.300.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı Üniversitemiz öz gelirlerinden oluşmaktadır.

Bu ödeneğin tamamı Üniversitemiz öğretim elemanlarının yatırım nitelikli bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi amacıyla BAP özel hesabına aktarılmıştır.

Projenin nakdi gerçekleşme oranı % 100 olmuştur.

2.2.2- Proje Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (Bin TL.)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2016I000390			2016I000390		
Proje Adı	Muhtelif İşler			Muhtelif İşler		
Sektör/Altsektör	Sağlık			Sağlık		
Proje Amacı	Üniversitemiz Meram Tıp Fakültesi Hastanesinin eski binalarında ihtiyaç duyulan bakım onarımların ve makine-teçhizat alımlarının yapılması.			Üniversitemiz Meram Tıp Fakültesi Hastanesinin eski binalarında ihtiyaç duyulan bakım onarımların ve makine-teçhizat alımlarının yapılması.		
Proje Yeri	Konya			Konya		
Karakteristiği	Büyük Onarım, Makine-Teçhizat			Büyük Onarım, Makine-Teçhizat		
Başlama-Bitiş Tarihi	2016-2017			2016-2017		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
	-	1.001	-	-	3.500	-
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarla			2017 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2016)	-	2.439	-	-	2.614	-
2017		1.047			1.047	

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (Bin TL.)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2014K120590			2014K120590		
Proje Adı	Merkezi Araştırma Laboratuvarı			Merkezi Araştırma Laboratuvarı		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal / Teknolojik Araşt.			DKH-Sosyal/Teknolojik Araşt.		
Proje Amacı	Üniversitemiz Kampüsüne Merkezi Araştırma Laboratuvarı inşa etmek ve gerekli makine-teçhizat alımlarını yapmak.			Üniversitemiz Kampüsüne Merkezi Araştırma Laboratuvarı inşa etmek ve gerekli makine-teçhizat alımlarını yapmak.		
Proje Yeri	Konya			Konya		
Karakteristiği	Donanım, Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma, İnşaat (3.100 m ²)			Donanım, Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma, İnşaat (3.100 m ²)		
Başlama-Bitiş Tarihi	2014-2017			2014-2017		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
	-	10.000	-	-	14.400	-
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarla			2017 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2014)	-	3.000	-	-	3.824	-
2015		3.500			4.025	
2016		3.500			3.752	
2017		3.000			3.000	

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (Bin TL.)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2017H035320			2017H035320		
Proje Adı	Yayın Alımı			Yayın Alımı		
Sektör/Altsektör	Eğitim			Eğitim		
Proje Amacı	Üniversitemizde ihtiyaç duyulan yayın alımlarının gerçekleştirilmesi.			Üniversitemizde ihtiyaç duyulan yayın alımlarının gerçekleştirilmesi.		
Proje Yeri	Konya			Konya		
Karakteristiği	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı			Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı		
Başlama-Bitiş Tarihi	2017-2017			2017-2017		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
	-	750	-	-	750	-
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarla			2017 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2017)	-	639	-	-	639	-

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (Bin TL.)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2017K120460			2017K120460		
Proje Adı	Rektörlük Bilimsel Araşt. Proj.			Rektörlük Bilimsel Araşt. Proj.		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal / Teknolojik Araşt.			DKH-Sosyal/Teknolojik Araşt.		
Proje Amacı	Üniversitemiz öğretim elemanlarının yatırım nitelikli bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi.			Üniversitemiz öğretim elemanlarının yatırım nitelikli bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi.		
Proje Yeri	Konya			Konya		
Karakteristiği	Proje Desteği			Proje Desteği		
Başlama-Bitiş Tarihi	2017-2017			2017-2017		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
	-	2.300	-	-	2.300	-
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarla			2017 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2017)	-	2.300	-	-	2.300	-

2017 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU
(IV. Dönem-Aralık Sonu)

Kurum Adı : Necmettin Erbakan Üniversitesi
Bütçe Türü : Özel Bütçe

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2016 Sonu Kümülatif Harcama			2017 Yılı Program Ödenek			2017 Yılı Revize Ödenek			2017 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkayna		Kredi	Özkayna		Kredi	Özkayna		Kredi	Özkayna	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	5	-	249.250	-	-	131.698	-	-	32.498 (1.700)	-	-	66.442 (1.823)	-	-	66.050 (1.821)
Sağlık	3	-	258.000	-	-	97.707	-	-	76.000	-	-	83.473	-	-	82.947
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal	2	-	16.700	-	-	11.400	-	-	5.300 (2.300)	-	-	5.300 (2.300)	-	-	5.300 (2.300)
TOPLAM	10	-	523.950	-	-	240.805	-	-	113.798 (4.000)	-	-	155.215 (4.123)	-	-	154.297 (4.121)

NOT: Parantez içindeki tutarlar, öz gelir karşılığı ödenek ve harcama tutarlarıdır.

2017 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL.)

DÖNEM= 4

Kuruluş Adı : NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

Sektör Adı : Eğitim

2017 4. Dönem Sonu Yılı İçin Kümülatif Nakdi

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2016 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mikt. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
309443	989	2011H037160	Derslik ve Merkezi Birimler (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2019	Konya	0	165.000	86.731	0	0	22.000	(+)	26.517 (16.02.2017: 2.703) (31.05.2017: 8.814) (16.10.2017: 5.000) (07.11.2017: 10.000) (-) 1.760 (28.12.2017: 1.760)	0	0	46.491
309377	989	2012H032390	Kampüs Altyapısı (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2018	Konya	0	35.000	3.785	0	0	4.500	(+)	5.190 (28.07.2017: 650) (07.11.2017: 4.000) (28.12.2017: 540)	0	0	9.687
309349	989	2013H031390	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2018	Konya	0	1.000	459	0	0	250	(+)	877 (03.10.2017: 307) (28.12.2017: 570)	0	0	1.121
309410	989	2017H035320	Yayın Alımı (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2017	Konya	0	750	0	0	0	750			0	0	639
309389	989	2013H031400	Muhtelif İşler (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2019	Konya	0	47.500	40.723	0	0	4.998	(+)	3.120 (31.05.2017: 50) (03.10.2017: 590) (20.10.2017: 1.500) (01.12.2017: 207) (28.12.2017: 650)	0	0	8.112
				(ÖZ GELİR)						(0)	(0)	(1.700)	(+)	123 (16.02.2017: 60) (28.07.2017: 7) (20.10.2017: 6) (29.12.2017: 50)	(0)	(0)	(1.821)
TOPLAM							0	249.250	131.698	0	0	32.498	(+)	33.944	0	0	66.050

2017 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL.)

DÖNEM= 4

Kuruluş Adı : NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

Sektör Adı : Sağlık

2017 4. Dönem Sonu Yılı İçi Kümülatif Nakdi

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2016 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mik. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
314050	989	2013I000440	Hastane İnşaatı (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2019	Konya	0	223.207	96.707	0	0	74.500	(+)	7.423	0	0	81.900
314023	989	Alt Proje	İnşaat	ÖZEL BÜTÇE	2017	Konya	0	453.207	88.707	0	0	64.500	(+)	15.039	0	0	60.538
								166.000					(-)	19.000			
								166.000						(15.03.2017: 15.000)	Yedek		
														(15.12.2017: 39)	Likit		
														(07.11.2017: 14.000)	Projeler Arası		
														(27.11.2017: 5.000)	Projeler Arası		
314047	989	Alt Proje	Makine ve Teçhizat Alımı	ÖZEL BÜTÇE	2019	Konya	0	70.000	8.000	0	0	10.000	(+)	11.384	0	0	21.362
														(16.02.2017: 6.384)	Likit		
														(27.11.2017: 5.000)	Projeler Arası		
303831	989	2016I000391	Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2018	Konya	0	20.000	0	0	0	500					0
303825	989	Alt Proje	İnşaat	ÖZEL BÜTÇE	2018	Konya	0	15.340	0	0	0	500					0
303807	989	Alt Proje	Makine-Teçhizat	ÖZEL BÜTÇE	2018	Konya	0	4.660	0	0	0	0					0
318116	989	2016I000390	Muhtelif İşler (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2017	Konya	0	2.000	1.000	0	0	1.000	(+)	50	0	0	1.047
														(25.12.2017: 50)	Likit		
TOPLAM							0	258.000	97.707	0	0	76.000	(+)	7.473	0	0	82.947

Sektör Adı : DKH - Sosyal

2017 4. Dönem Sonu Yılı İçi Kümülatif Nakdi

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2016 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mik. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)	
312167	989	2014K120590	Merkezi Araştırma Lab. (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2017	Konya	0	14.400	11.400	0	0	3.000			0	0	3.000	
311642	989	Alt Proje	İnşaat	ÖZEL BÜTÇE	2016	Konya		7.176	7.176	0	0	0					0	
312173	989	Alt Proje	Diğer	ÖZEL BÜTÇE	2017	Konya		7.224	4.224	0	0	3.000					3.000	
301471	989	2017K120460	Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj. (KOP)	ÖZEL BÜTÇE (ÖZ GELİR)	2017	Konya	0	2.300	0	0	0	2.300			0	0	2.300	
									0	0	0	(2.300)					(2.300)	
TOPLAM							0	16.700	11.400	0	0	5.300			0	0	0	5.300

GENEL TOPLAM							0	523.950	240.805	0	0	113.798	(+)	41.417	0	0	154.297
---------------------	--	--	--	--	--	--	----------	----------------	----------------	----------	----------	----------------	------------	---------------	----------	----------	----------------