



KONYA

NECMETTİN ERBAKAN
ÜNİVERSİTESİ

2013

YATIRIM PROGRAMI
İZLEME VE DEĞERLENDİRME
RAPORU



İÇİNDEKİLER

1- Genel Değerlendirme

1

1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları:

1

1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:

1

1.3- 2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

2

1.4- 2013 Yılı Yatırım Uygulamaları:

3

2- 2013 Yılı Proje Uygulamaları

4

2.1- Devam Eden Projeler

4

2.1.1- Kamu Yatırım Projeleri

4

2.1.2- Özel Sektör / Sivil Toplum Kuruluşları İle İşbirliği İçinde Yürütülen Projeler

7

2.2- Tamamlanan Projeler

7

2.2.1- Tamamlanan Projelerin Listesi

7

2.2.2- Proje Tamamlama Raporu

8

EK-1: 2013 Yılı Yatırımları Özet Tablosu

9

EK-2: 2013 Yılı Yatırım Gerçekleşme Raporu

10

1- Genel Değerlendirme

1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları:

Üniversitemiz özel bütçeli kurum olup, 2013 yılında gerçekleşen 29.712.000 TL. tutarındaki yatırımın 25.978.000 TL.'si Hazine yardımlarıyla, 3.734.000 TL.'si Üniversitemiz öz gelirleriyle finanse edilmiştir. Böylece toplam finansmanın %87'sini Hazine yardımları, %13'ünü öz gelirler oluşturmuştur.

1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:

Üniversitemiz 6005 sayılı Kanun ile 14.07.2010 tarihinde kurulmuş; 27.12.2011 tarih ve 28155 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/2620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Selçuk Üniversitesi bünyesinde yer alan Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Meram Tıp Fakültesi ile Meram Tıp Fakültesi Hastanesi; 26.04.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2013/4480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi, Seydişehir Meslek Yüksekokulu, Seydişehir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Ereğli Eğitim Fakültesi ile Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu Üniversitemize bağlanmıştır.

Üniversitemiz bünyesinde halen;

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ereğli Eğitim Fakültesi, Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Fen Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Meram Tıp Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile Turizm Fakültesi ile olmak üzere 14 fakülte;

Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü olmak üzere 4 enstitü;

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu, Seydişehir Meslek Yüksekokulu ile Seydişehir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olmak üzere 5 yüksekokul;

Ayrıca Meram Tıp Fakültesi Hastanesi ve Devlet Konservatuarı bulunmaktadır.

Üniversitemizde 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 3.384'ü ön lisans, 13.454'ü lisans, 3.211'i yüksek lisans, 459'u doktora öğrencisi olmak üzere toplam 20.508 öğrenci yükseköğrenim görmüştür.

Üniversitemiz 1287'si akademik, 1090'ı idari olmak üzere toplam 2377 personel ile hizmet vermektedir.

1.3- 2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

2010 yılında kurulan Üniversitemizde, 2011 yılının sonunda Selçuk Üniversitesinden devralınan birimlerle eğitim öğretim faaliyetlerine başlanmış, 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren ise Üniversitemiz bünyesinde yeni kurulan birimlerde de eğitim öğretim faaliyetlerine başlanmıştır.

Selçuk Üniversitesinden devralınan akademik birimlerin kendi binaları bulunmasına karşın, yeni kurulan akademik birimlerin binaları bulunmadığı için bu birimler Konya Valiliği İl Özel İdaresi tarafından tahsis edilen geçici hizmet binası ile Konya'nın muhtelif yerlerinde kiralanmış binalarda faaliyet göstermektedir. Bu nedenle Üniversitemiz kampüs alanında gerekli yapılanmayı sağlayarak söz konusu birimleri Üniversitemize ait kalıcı binalara taşımak için 2013 Yılı Yatırım Programında; kampüs alanında ortak derslik binalarının inşa edilmesi, kampüs alanı ile ilgili plan, proje, etüt ve raporların hazırlanması, kampüs altyapı çalışmalarına başlanması hedeflenmiştir. Ayrıca başta yeni kurulan akademik birimler olmak üzere tüm birimlerin makine-teçhizat, bilgisayar, laboratuvar cihazı, kütüphane vb. ihtiyaçlarının karşılanması, ihtiyaç duyulan taşıt alımları ile bina büyük onarımlarının yapılması hedeflenmiştir. Eğitim sektörü ile ilgili söz konusu hedefler doğrultusunda 2013 yılında yapılan çalışmalar aşağıda ayrıntılarıyla anlatılmış olup, hedefler büyük ölçüde gerçekleştirilmiştir. Kampüste inşa edilen Ortak Derslik Binaları 2014 yılı başında bitirilerek 2014-2015 eğitim öğretim yılında hizmete açılacak ve 2014 yılında kampüs alanında yeni fakülte binalarının yapımına başlanacaktır.

Selçuk Üniversitesinden devralınan Meram Tıp Fakültesi Hastanesinin bazı bloklarının ekonomik ömrünü doldurmuş olması, bazı bloklarının ise fiziki şartlarının yetersiz olması nedenleriyle 2013 Yılı Yatırım Programında yeni hastane binası inşaatına başlanması, ayrıca acil ihtiyaç duyulan bina büyük onarımlarının yapılması hedeflenmiştir. Sağlık sektörü ile ilgili söz konusu hedefler doğrultusunda 2013 yılında yapılan çalışmalar aşağıda ayrıntılarıyla anlatılmış olup, ön hazırlıkların uzun sürmesi nedeniyle hastane inşaatının ihalesi yapılamamış, ancak ön hazırlıklar büyük ölçüde tamamlanmıştır. Söz konusu inşaatın ihalesi TOKİ tarafından 2014 yılında ivedilikle gerçekleştirilerek inşaata başlanacaktır.

Ayrıca 2013 Yılı Yatırım Programında Üniversitemiz öğretim elemanlarının yatırım nitelikli bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi de hedeflenmiştir. Aşağıda ayrıntılarıyla açıklandığı üzere, 2013 yılında teknolojik araştırma sektörü ile ilgili bu hedef gerçekleştirilmiştir.

1.4- 2013 Yılı Yatırım Uygulamaları:

- Eğitim sektöründe yer alan 4 adet projenin toplam program ödeneği 26.998.000 TL. iken, yıl içinde 4.160.000 TL.'si Üniversitemizin net finansman fazlası likit tutarlarından, 1.000.000 TL.'si Maliye Bakanlığı yedek ödeneklerinden olmak üzere toplam 5.160.000 TL. ek ödenek aktarılmış ve sektörün toplam revize ödeneği 32.158.000 TL. olmuştur. Program ödeneğindeki artış oranı %19'dur. Eğitim sektöründe yer alan projeler için yıl içinde toplam 25.957.000 TL. harcama yapılmış ve sektörel nakdi gerçekleşme oranı %81 olmuştur.

- Yatırım programında Sağlık sektöründe yer alan 1 adet projenin program ödeneği 10.000.000 TL. iken, yıl içinde Üniversitemizin net finansman fazlası likit tutarlarından 530.000 TL. aktararak 1 proje daha açılmış ve sektörün toplam revize ödeneği 10.530.000 TL. olmuştur. Program ödeneğindeki artış oranı %5'tir. Sağlık sektöründe yer alan projeler için yıl içinde toplam 505.000 TL. harcama yapılmış ve sektörel nakdi gerçekleşme oranı %5 olmuştur.

- DKH-Sosyal sektöründe yer alan 2 adet projenin toplam program ödeneği 1.500.000 TL. iken, yıl içinde Üniversitemizin net finansman fazlası likit tutarlarından 2.250.000 TL. ek ödenek aktarılmış ve sektörün toplam revize ödeneği 3.750.000 TL. olmuştur. Program ödeneğindeki artış oranı %150'dir. DKH-Sosyal sektöründe yer alan projeler için yıl içinde toplam 3.250.000 TL. harcama yapılmış ve sektörel nakdi gerçekleşme oranı %87 olmuştur.

Böylece Üniversitemizin 2013 yılı yatırım programındaki toplam proje sayısı 7'den 8'e yükselmiş, toplam yatırım ödeneği 38.498.000 TL. iken 7.940.000 TL. artarak 46.438.000 TL.'ye ulaşmış, yatırım ödeneğindeki artış oranı %21 olmuştur. Yatırım projeleri için yıl içinde toplam 29.712.000 TL. harcama yapılmış ve %64 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.



2- 2013 Yılı Proje Uygulamaları

2.1- Devam Eden Projeler

2.1.1- Kamu Yatırım Projeleri

Sektör : Eğitim
Proje No : 2011H037160
Proje Adı : Derslik ve Merkezi Birimler
Proje Yeri : Konya
Karakteristik : İnş+Don. Ortak Derslik 28.000 m2
Başlama-Bitiş: 2011-2015
Maliyeti : 40.000.000 TL.

Açıklamalar : Projenin 2013 yılı ödeneği 20.118.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden oluşmaktadır. Üniversitemiz ile TOKİ arasında yapılan protokol çerçevesinde ihalesi TOKİ tarafından 05.06.2012 tarihinde yapılan, KDV hariç 21.350.000 TL. sözleşme bedeliyle 26.07.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanarak yapımına başlanılan, 28.000 m2 kapalı alana sahip “Ortak Derslik Binaları İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi”nin yapımına 2013 yılında devam edilmiştir. 2014 yılında bitirilmesi planlanan söz konusu iş için 2013 yılında KDV dahil 16.147.000 TL. harcama yapılmış, fiziki gerçekleşme oranı %65’e ulaşmıştır. Projenin 2013 yılı nakdi gerçekleşme oranı ise %80 olmuştur.

Sektör : Eğitim
Proje No : 2013H031390
Proje Adı : Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
Proje Yeri : Konya
Karakteristik : Etud-Proje ve Müş.
Başlama-Bitiş: 2013-2015
Maliyeti : 2.835.000 TL.

Açıklamalar : Projenin 2013 yılı ödeneği 2.835.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden oluşmaktadır. Proje kapsamında, ihalesi 26.12.2012 tarihinde karara bağlanan “Kampüs Alanı Vaziyet Planı Yapılması, Mimari Uygulama Projeleri, Peyzaj Projeleri, Halihazır Çizimi, Zemin Etüdü Yapılması ve ÇED Raporu Hazırlanması İşi”nin 30.01.2013 tarihinde KDV hariç 1.050.000 TL. bedelli sözleşmesi imzalanmıştır. 2014 yılında tamamlanması planlanan iş kapsamında 2013 yılı içerisinde plan, proje, çizim, etüd ve raporların çalışmaları yapılmış, çalışmalar tamamlanmadığından yükleniciye ödeme yapılmamıştır. Bu iş dışında Diş Hekimliği Fakültesi binasının güçlendirme ve onarım projesi ile İlahiyat Fakültesi ek bina projesi ve zemin etüdü için 65.000 TL. harcama yapılmıştır. Projenin 2013 yılı nakdi gerçekleşme oranı %3 olmuştur.

Sektör : Eğitim
Proje No : 2012H032390
Proje Adı : Kampüs Altyapısı
Proje Yeri : Konya
Karakteristik : Kn., El., Su, Çev.D., D.Gaz, Yol, Isı Mrk.,
 Art., Trf., Tlf.
Başlama-Bitiş: 2012-2015
Maliyeti : 12.000.000 TL.

Açıklamalar : Projenin 2013 yılı ödeneği 1.000.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden oluşmaktadır. Proje, 6005 sayılı Kanun ile 21.07.2010 tarihinde kurulan Üniversitemize Meram Belediyesi tarafından bedelsiz devredilen kampüs alanında yapılacak altyapı faaliyetleri için açılmıştır. Ancak 2013 yılı sonuna kadar kampüs alanındaki inşaatların tamamlanamaması nedeniyle altyapı faaliyetlerine başlanamamıştır. Bu nedenle kullanılmayan 1.000.000 TL. tutarındaki ödeneğin tamamı aynı sektörde yer alan Muhtelif İşler Projesine aktarılmıştır. Projenin 2013 yılı nakdi gerçekleşme oranı %0'dır.

Sektör : Sağlık
Proje No : 2013I000440
Proje Adı : Hastane İnşaatı (600 Yt.,96.500 m2)
Proje Yeri : Konya
Karakteristik : İnşaat + Makine Teçhizat
Başlama-Bitiş: 2013-2016
Maliyeti : 172.000.000 TL.

Açıklamalar : Projenin 2013 yılı ödeneği 10.000.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden oluşmaktadır. Proje kapsamında, 96.500 m2 kapalı alana sahip 600 yataklı Meram Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatının yaptırılması için TOKİ ile 15.05.2013 tarihinde protokol imzalanmış; inşaatın yapılacağı Konya İli Selçuklu İlçesi Hocacihan Mahallesi 8550 ve 8551 numaralı parsellerde yapılan imar çalışması neticesinde, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.06.2013 tarihli kararıyla 1/5000 ölçekli nazım imar planı onaylanmış; bu plana uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Selçuklu Belediye Meclisi'nin 06.09.2013 tarihli kararıyla onaylanarak 03.10.2013 tarihinde Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havale edilmiş; 1/1000 ölçekli onaylı imar planınının 04.01.2014 tarihinde askıdan ineceği Üniversitemize bildirilmiştir. Hastane inşaatına ait imar çapı, mevcut halihazır, mimari kesin proje, mahal listeleri ve 1/1000 ölçekli onaylı imar planı Üniversitemizde 04.12.2013 tarihinde TOKİ'ye gönderilmiş olup, TOKİ tarafından gerekli incelemeler tamamlandıktan sonra 2014 yılında ivedilikle ihale gerçekleştirilecek ve inşaat başlanacaktır.

Sektör : Eğitim
Proje No : 2013H031400
Proje Adı : Muhtelif İşler
Proje Yeri : Konya
Karakteristik : B.On-Tad., Mak.Teç., Bil.Don.Yaz.,
 Alt.Bak.On., İd.Yen., Küt.Yay.Al.,Taşıt
Başlama-Bitiş: 2013-2014
Maliyeti : 5.380.000 TL. (11.540.000 TL. olarak revize edilmiştir.)

Açıklamalar : Projenin 2013 yılı ödeneği 5.380.000 TL. olup, bu ödeneğin 5.000.000 TL.'si hazine yardımı gelirlerinden, 380.000 TL.'si öz gelirlerden oluşmaktadır. Ancak yıl içerisinde daha fazla ödeneye ihtiyaç duyulduğundan 4.160.000 TL.'si Üniversitemizin net finansman fazlası likit tutarlarından, 1.000.000 TL.'si Maliye Bakanlığı yedek ödeneklerinden, 1.000.000 TL.'si de aynı sektörde yer alan Kampus Altyapısı Projesinden olmak üzere toplam 6.160.000 TL. ek ödenek aktarılmış ve projenin toplam revize ödeneği 11.540.000 TL. olmuştur. Proje kapsamında 8.495.000 TL. harcama yapılarak Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin bina büyük onarımları yaptırılmış, mevcut ve yeni açılan birimlerin bilgisayar donanım yazılım, makine teçhizat, laboratuvar cihazı, okul ve işyeri mefruşatı alımları ile kütüphane yayın ve taşıt alımları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca proje kapsamında, ihalesi 28.05.2013 tarihinde yapılan, KDV hariç 1.232.000 TL. sözleşme bedeliyle 18.07.2013 tarihinde sözleşmesi imzalanarak yapımına başlanılan, iş artışı yapılarak sözleşme bedeli KDV hariç 1.345.000 TL.'ye çıkarılan, 2014 yılında bitirilmesi planlanan "Dış Hekimliği Fakültesi Güçlendirme ve Onarım İşİ" için KDV dahil 1.250.000 TL. harcama yapılmış ve fiziki gerçekleşme oranı %79 olmuştur. Projenin nakdi gerçekleşme tutarı 9.745.000 TL., nakdi gerçekleşme oranı ise %85 olmuştur.



2.1.2- Özel Sektör / Sivil Toplum Kuruluşları İle İşbirliği İçinde Yürütülen Projeler

Özel Sektör / Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği içinde yürütülen proje bulunmamaktadır.

2.2- Tamamlanan Projeler

2.2.1- Tamamlanan Projelerin Listesi

Sektör : Sağlık
Proje No : 2013I000680
Proje Adı : Muhtelif İşler
Proje Yeri : Konya
Karakteristik : Büyük Onarım
Başlama-Bitiş : 2013-2013
Maliyeti : 530.000 TL.

Açıklamalar : Söz konusu proje, Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalığı Anabilim Dalında ihtiyaç duyulan bina büyük onarımlarının yapılabilmesi için yıl içerisinde yatırım programına alınmış ve ödeneğinin tamamı Üniversitemizin net finansman fazlası likit tutarlarından karşılanmıştır. Proje kapsamında ihalesi 16.08.2013 tarihinde yapılan, KDV hariç 450.000 TL. sözleşme bedeliyle 23.09.2013 tarihinde sözleşmesi imzalanarak yapımına başlanılan “Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım ve Yan Mahalleri Tadilat İşİ” 505.000 TL. harcama yapılarak bitirilmiş, fiziki gerçekleşme oranı %100 olmuştur. Projenin nakdi gerçekleşme oranı ise %95 olmuştur.

Sektör : DKH-Sosyal
Proje No : 2013L120530
Proje Adı : Rektörlük Bilimsel Araşt. Proj.
Proje Yeri : Konya
Karakteristik : İleri Araşt., Makine Teçhizat
Başlama-Bitiş : 2013-2013
Maliyeti : 1.000.000 TL. (3.250.000 TL. olarak revize edilmiştir.)

Açıklamalar : Projenin 2013 yılı ödeneği 1.000.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı Üniversitemiz öz gelirlerinden oluşmaktadır. Ancak yıl içerisinde daha fazla ödeneye ihtiyaç duyulduğundan Üniversitemizin net finansman fazlası likit tutarlarından 2.250.000 TL. ek ödenek aktarılmış ve projenin toplam revize ödeneği 3.250.000 TL. olmuştur. Bu ödeneğin tamamı Üniversitemiz öğretim elemanlarının yatırım nitelikli bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi amacıyla BAP özel hesabına aktarılarak kullanılmıştır. Projenin nakdi gerçekleşme oranı %100 olmuştur

2.2.2- Proje Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (Bin TL.)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2013I000680			2013I000680		
Proje Adı	Muhtelif İşler			Muhtelif İşler		
Sektör/Altsektör	Sağlık			Sağlık		
Proje Amacı	Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalığı Anabilim Dalında ihtiyaç duyulan bina büyük onarımlarının yapılması.			Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalığı Anabilim Dalında ihtiyaç duyulan bina büyük onarımlarının yapılması.		
Proje Yeri	Konya			Konya		
Karakteristiği	Büyük Onarım			Büyük Onarım		
Başlama-Bitiş Tarihi	2013-2013			2013-2013		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
	-	530	-	-	530	-
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarla			2013 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2013)	-	505	-	-	505	-

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (Bin TL.)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2013L120530			2013L120530		
Proje Adı	Rektörlük Bilimsel Araşt. Proj.			Rektörlük Bilimsel Araşt. Proj.		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal / Teknolojik Araşt.			DKH-Sosyal / Teknolojik Araşt.		
Proje Amacı	Üniversitemiz öğretim elemanlarının yatırım nitelikli bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi.			Üniversitemiz öğretim elemanlarının yatırım nitelikli bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi.		
Proje Yeri	Konya			Konya		
Karakteristiği	İleri Araşt., Makine Teçhizat			İleri Araşt., Makine Teçhizat		
Başlama-Bitiş Tarihi	2013-2013			2013-2013		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
	-	1.000	-	-	3.250	-
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarla			2013 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2013)	-	3.250	-	-	3.250	-

2013 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU
(IV. Dönem-Aralık Sonu)

Kurum Adı : Necmettin Erbakan Üniversitesi
Bütçe Türü : Özel Bütçe

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2012 Sonu Kümülatif Harcama			2013 Yılı Program Ödenek			2013 Yılı Revize Ödenek			2013 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkayna		Kredi	Özkayna		Kredi	Özkayna		Kredi	Özkayna	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	4	-	66.375	-	-	6.038	-	-	26.998 (380)	-	-	32.158 (1.330)	-	-	25.957 (484)
Sağlık	2	-	172.530	-	-	0	-	-	10.000	-	-	10.530	-	-	505
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal	2	-	5.882	-	-	0	-	-	1.500 (1.000)	-	-	3.750 (3.250)	-	-	3.250 (3.250)
TOPLAM	8	-	244.787	-	-	6.038	-	-	38.498 (1.380)	-	-	46.438 (4.580)	-	-	29.712 (3.734)

NOT: Parantez içindeki tutarlar, öz gelir karşılığı ödenek ve harcama tutarlarıdır.

Kuruluş Adı : NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

2013 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL.)

DÖNEM= 4

Sektör Adı : Eğitim

2013 4. Dönem Sonu Yılı İçi Kümülatif Nakdi

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2012 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mik. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
94650	989	2011H037160	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2015	Konya	0	40.000	4.725	0	0	20.118			0	0	16.147
80497	989	2012H032390	Kampüs Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2015	Konya	0	12.000	1.050	0	0	0	(-)	1.000	0	0	0
												4.000		(25.09.2013: -500)			
														(28.11.2013: -500)			
84997	989	2013H031390	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2015	Konya	0	2.835	263	0	0	500			0	0	65
80515	989	2013H031400	Muhelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2013	Konya	0	11.540	0	0	0	11.540	(+)	6.160	0	0	9.745
								5.380				5.380		(26.03.2013: 1.650)			
														(25.06.2013: 1.000)			
														(10.07.2013: 400)			
														(29.07.2013: 900)			
														(25.09.2013: 500)			
														(26.09.2013: 200)			
														(28.11.2013: 500)			
														(29.11.2013: 350)			
														(20.12.2013: 660)			
93855	989			(ÖZ GELİR)				(1.330)	(0)	(0)	(0)	(1.330)	(+)	(950)	(0)	(0)	(484)
								(380)				(380)		(26.03.2013: 150)			
														(10.07.2013: 250)			
														(26.09.2013: 200)			
														(29.11.2013: 350)			
TOPLAM							0	66.375	6.038	0	0	32.158	(+)	5.160	0	0	25.957

Sektör Adı : Sağlık

2013 4. Dönem Sonu Yılı İçi Kümülatif Nakdi

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2012 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mik. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)	
83028	989	2013I000440	Hastane İnşaatı (600 Yt.,96.500 m2)	ÖZEL BÜTÇE	2016	Konya	0	172.000	0	0	0	10.000			0	0	0	
74579	989	Alt Proje	İnşaat	ÖZEL BÜTÇE	2016	Konya	0	122.000	0	0	0	10.000			0	0	0	
83037	989	Alt Proje	Makina ve Teçhizat Alımı	ÖZEL BÜTÇE	2016	Konya	0	50.000	0	0	0	0			0	0	0	
48266	989	2013I000680	Muhtelif İşler	ÖZ GELİR	2013	Konya	0	530	0	0	0	530	(+)		0	0	505	
								0				0		(10.07.2013: 250) (29.07.2013: 280)				
TOPLAM							0	172.530	0	0	0	10.530	(+)		530	0	0	505

Sektör Adı : DKH - Sosyal

2013 4. Dönem Sonu Yılı İçi Kümülatif Nakdi

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2012 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mik. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)	
82467	989	2012L120930	Yaşam Bilimleri Araştırma Lab.	ÖZEL BÜTÇE	2014	Konya	0	2.632	0	0	0	500			0	0	0	
79754	989	2013L120530	Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj.	ÖZEL BÜTÇE	2013	Konya	0	3.250	0	0	0	3.250	(+)		0	0	3.250	
								4.000				4.000		(25.12.2013: 2.250)				
79918	989			(ÖZ GELİR)				(3.250)	0	0	0	(3.250)	(+)		0	0	(3.250)	
								(4.000)				(4.000)		(25.12.2013: 2.250)				
TOPLAM							0	5.882	0	0	0	3.750	(+)		2.250	0	0	3.250

GENEL TOPLAM							0	244.787	6.038	0	0	46.438	(+)		7.940	0	0	29.712
---------------------	--	--	--	--	--	--	----------	----------------	--------------	----------	----------	---------------	------------	--	--------------	----------	----------	---------------