



# NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

2022 YILI

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

## BİRİM FAALİYET RAPORU

# **İÇİNDEKİLER**

## **BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU**

### **İÇİNDEKİLER**

#### **I- GENEL BİLGİLER**

- A- Misyon ve Vizyon
- B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
- C- Birime İlişkin Bilgiler
  - 1- Fiziksel Yapı
  - 2- Örgüt Yapısı
  - 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
  - 4- İnsan Kaynakları
  - 5- Sunulan Hizmetler
  - 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
- D- Diğer Hususlar

#### **II- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER**

- A- Mali Bilgiler
  - 1- Bütçe Uygulama Sonuçları
- B- Performans Bilgileri
  - 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
  - 2- Performans Göstergeleri Gerçekleşme Tablosu

## BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU

Başkanlığımız, Üniversitemizin bakım, onarım ve yeni inşaatlarına ait her türlü proje işlerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, ihalelerini yapmak ve ihale sonrasındaki kontrollük ve kabul işlemlerini yürütmek, ayrıca yerleşke arazilerinin istimlak, ifraz-tevhit, kamulaştırma ve tahsis işlemlerini yapmak ile yükümlü olup, bunları Üniversitemizin vizyonuna uygun şekilde hayata geçirmek sorumluluğunu taşımaktadır.

Bu bağlamda uygulanmakta olan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verebilirlik ve malî saydamlığın sağlanması hedeflenmektedir. Şeffaflık ve hesap verebilirlik, Üniversitelerin gelişme stratejilerinde en önemli parametrelerdir. Neyi, nasıl ve niçin yaptığını ve yaptıklarının doğruluğunu sorgulayan bir Üniversite için kalite yönetimi vazgeçilmezdir.

**Ömer KAYAPINAR**  
**Daire Başkan V.**

# I- GENEL BİLGİLER

## A. Misyon ve Vizyon

### Misyon

Üniversitemizin bilimsel ve sanatsal alanlarda üretkenliğini arttırarak sürdürmesini sağlayacak ortamlar hazırlamak, kurumun işleyişi ve gelecekte de var olması için gerekli her türlü onarım, bakım, imalat, etüt, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde hizmet vermek, sorumlu olduğumuz alanlarda, sorunlara olabildiğince çabuk çözüm bulmak, bilim ve teknoloji kullanımına yatkın, beceri düzeyi yüksek, üretken ve yaratıcı bir neslin yetiştirilmesi için gerekli fiziki mekânları tesis etmektir.

### Vizyon

Konya'nın tarihi ve kültürel dokusuyla uyumlu, kamu kaynaklarının etkili ve verimli bir şekilde kullanıldığı, sosyal ve kültürel bir paylaşımın sağlandığı, öncelikle ülkemizde daha sonrada dünyadaki saygın Üniversiteler arasına girecek nitelikte; çağdaş, sağlam, ekonomik, estetik ve engelli kullanımına uygun örnek ve özgün bir yapılaşmanın gerçekleştirilmesini sağlamak ve bu yapıları Üniversitemizin hizmetine sunmaktır.

## B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı ve Görevlerine ilişkin 124 sayılı K.H.K de Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının görevleri tanımlanmıştır. Üniversitemiz için gerekli her türlü yapı, tesis, bakım, onarım, imalat, etüt, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde yoğun olarak hizmet veren Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının görev alanları oldukça geniştir. Üniversitemiz adına teknik konularda ciddi sorumluluklar üstlenen Başkanlığımız, yapmış olduğu stratejik plan doğrultusunda hedeflenen amaçları gerçekleştirebilmek için paylaşımcı, katılımcı ve takım çalışması bilincinde bir yapı içerisinde görev yapmakta olup planların ve projelerin en verimli şekilde sonuçlandırılması için gerekli gayreti ve hassasiyeti göstermektedir.

Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlileri yetkilerini 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31.maddesinden almaktadır.

## C. Birime İlişkin Bilgiler

### 1- Fiziksel Yapı

#### 1.3- Hizmet Alanları

##### 1.3.2. İdari Personel Hizmet Alanları


	Sayısı (Adet)	Alanı (m2)	Kullanan Sayısı
Çalışma Odası	11	332	24
Atölye	6	135	20
Toplam	17	467	44

#### 1.5- Arşiv Alanları

Arşiv Sayısı: 1 Adet

Arşiv Alanı: 22 m2

## 2- Örgüt Yapısı



### 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

#### 3.1- Yazılımlar

Oska e-Hakediş (Hakediş Hazırlama Programı)  
İde cad (Mimari ve Statik Analiz Programı)  
Netcad (Harita Modülleri Programı)

#### 3.2- Bilgisayarlar

Masa üstü bilgisayar sayısı: 29 Adet  
Taşınabilir bilgisayar sayısı: 2 Adet

#### 3.4- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Cinsi	İdari Amaçlı (Adet)	Eğitim Amaçlı (Adet)	Araştırma Amaçlı (Adet)
Projeksiyon	-		
Slayt makinesi	-		
Tepegöz	-		
Episkop	-		
Barkot Okuyucu	-		
Baskı makinesi	-		
Fotokopi makinesi	1		
Faks	1		
Fotoğraf makinesi	2		
Kameralar	-		
Televizyonlar	2		
Tarayıcılar	1		
Müzik Setleri	-		
Mikroskoplar	-		
DVD ler	-		
Yazıcı	7		
Yangın Söndürme Cihazı	-		
Klima	1		
Telefon Sayısı	29		

#### 4- İnsan Kaynakları

##### 4.7- İdari Personel

İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)			
	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdari Hizmetler	1		1
Sağlık Hizmetleri Sınıfı			
Teknik Hizmetleri Sınıfı	22		22
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı	1		1
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı			
Din Hizmetleri Sınıfı			
Yardımcı Hizmetli Sınıfı	1		1
<b>Toplam</b>	<b>25</b>		<b>25</b>

##### 4.8- İdari Personelin Eğitim Durumu

İdari Personelin Eğitim Durumu					
	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Y.L. ve Dokt.
Kişi Sayısı	-	-	6	18	1
Yüzde	-	-	%24	%72	%4

##### 4.9- İdari Personelin Hizmet Süreleri

İdari Personelin Hizmet Süresi						
	1 – 3 Yıl	4 – 6 Yıl	7 – 10 Yıl	11 – 15 Yıl	16 – 20 Yıl	21 - Üzeri
Kişi Sayısı	-	3	2	14	4	2
Yüzde	-	%12	%8	%56	%16	%8

##### 4.10- İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

Yaş Dağılımı						
	21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51- Üzeri
Kişi Sayısı	-	-	7	10	8	-
Yüzde	-	-	%28	%40	%32	-

##### 4.14- İşçiler

Pozisyon	Sayı
Harita Mühendisi	1
Mimar	1
Teknisyen (Bakım Onarım Personeli)	12
Bahçıvan	1
Kaloriferci	1
Isıtma ve Soğutma Görevlisi	2
Özel Kalem	1
<b>Toplam</b>	<b>19</b>



## 5- Sunulan Hizmetler

### 5.3-İdari Hizmetler

#### a. DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER

- ✓ Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İdari ve Derslik Blokları İkmal İnşaatı İle Çevre Düzenlemesi Yapım İşi
- ✓ Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Blokları C Blok Birinci Parça İkmal İnşaatı Yapım İşi

#### b. KAMPÜS ALTYAPISI

- ✓ Necmettin Erbakan Üniversitesi Köyceğiz Yerleşkesi Çevre Aydınlatma Yapım İşi
- ✓ Muhtelif Altyapı İşleri (Doğrudan Temin Usulü)

#### c. HASTANE

- ✓ Meram Tıp Fakültesi Yeni Binası Kantin Yapılması İşi

#### d. MUHTELİF İŞLER (Sağlık)

- ✓ Turizm Fakültesi Uygulama Atölyesi Yapılması İşi
- ✓ Muhtelif Bakım Onarımlar (Doğrudan Temin Usulü)

#### e. ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ

- ✓ Muhtelif Proje İşleri (Doğrudan Temin Usulü)

## 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Üniversite yönetiminden (Rektörlük) gelen yeni bina yapılması, bakım ve onarım taleplerini ilgili gerçekleştirme görevlileri aracılığı ile yerine getirir.

İhale süreci şu şekilde gelişmektedir.

- 1- Planlama
- 2- Proje oluşturulması
- 3- Yaklaşık Maliyet Hazırlanması
- 4- İhale Yönteminin Seçilmesi
- 5- İhale İlanı
- 6- İhale Yapılması ve Sözleşme İmzalanması.

Bu süreç içinde Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisi bütün işlemlerden sorumludur.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yönetim ve karar alma süreçlerine harcama yetkililerini ve teknik elemanlarını da katmakta olup, bilgi sahiplerinin karar sürecinde yer almalarını sağlamaktadır.

Yönetim idaresindeki kişiler;

Harcama Yetkilisi	: Ömer KAYAPINAR
Gerçekleştirme Görevlileri	: İbrahim ERTEN Beyazıt MARAŞLI Gökçen GÖKMENOĞLU GÜL
Taşınır Kayıt Yetkilisi	: Emine Kübra ŞENER
Taşınır Kontrol Yetkilisi	: Gökçen GÖKMENOĞLU GÜL şeklindedir.

## II- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER

### A- Mali Bilgiler

#### 1- Bütçe Uygulama Sonuçları

##### 1.1-Bütçe Giderleri

	2022	2022	GERÇEK- LEŞME ORANI
	ÖDENEK TOPLAMI	HARCAMA TOPLAMI	
	TL	TL	%
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>122.721.158,00</b>	<b>101.741.314,00</b>	<b>82,9</b>
01 - PERSONEL GİDERLERİ	7.056.125,00	7.055.990,00	100
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM GİDERLERİ	1.094.885,00	1.094.378,00	100
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.150.148,00	9.146.650,00	100
05 - CARİ TRANSFERLER			
06 – YATIRIM GİDERLERİ	105.420.000,00	84.444.296,00	80

#### Yapılan harcamalarla aşağıda belirtilen imalatlar gerçekleştirilmiştir.

- ✓ Mühendislik Mimarlık Fakültesi İdari ve Derslik Blokları İkmal İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi tamamlanmıştır.
- ✓ Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Blokları C Blok Birinci Parça İkmal İnşaatı Yapım İşi tamamlanmıştır.
- ✓ Meram Tıp Fakültesi Yeni Binası Kantin Yapım İşi tamamlanmıştır.
- ✓ Köyceğiz Yerleşkesi Çevre Aydınlatması İşi tamamlanmıştır.
- ✓ Turizm Fakültesi Uygulama Atölyesi Yapılması İşi tamamlanmıştır.
- ✓ 15 Temmuz, Köyceğiz, Ahmet Keleşoğlu, Meram Sağlık, Ereğli ve Seydişehir Yerleşkelerinde, Fakültelerde ve bağlı birimlerde çeşitli bakım ve onarımlar yaptırılmıştır.

## B- Performans Bilgileri

### 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

#### 1.5 Yatırım Projesi Bilgileri

Sektör	: Eğitim
Proje No	: 2011H03-1423
Proje Adı	: Derslik ve Merkezi Birimler Mühendislik Fakültesi
Proje Yeri	: Konya
Karakteristik	: Eğitim (62.000 m <sup>2</sup> )
Başlama-Bitiş	: 2011-2022
Maliyeti	: 256.104.387,00 TL
Açıklamalar	: Projenin 2022 yılı yatırım programındaki ödeneği 40.000.000 TL olup, yıl içinde revize edilerek 97.630.000 TL olmuştur. Proje için 2022 yılında toplam 78.046.466 TL harcama yapılmış, 2022 yılı sonu fiziki gerçekleşmesi % 99 olmuştur.

### PROJE KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER

- **Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İdari ve Derslik Blokları İkmal İnşaatı İle Çevre Düzenlemesi Yapım İşi**

Köyceğiz Kampüsümüzde kapalı alanı 47.225 m<sup>2</sup> olan “Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İdari ve Derslik Blokları” inşaatının yapılması planlanmış ve 15.05.2015 tarihinde yapım ihalesi yapılmıştır. Fakat yüklenici firma taahhütlerini yerine getiremediği için sözleşme feshedilmiştir. İkmal inşaatı olarak yeniden ihalesi yapılan işin sözleşmesi 28.01.2019 tarihinde imzalanmış olup, 16.12.2022 tarihinde geçici kabulü yapılarak hizmete alınmıştır.

Mühendislik Fakültesi kısmında; 40 adet sınıf-amfi-atölye, 255 adet ögr. üyesi ve bölüm başkanı odası, 6 adet dekanlık birimlerine ait odalar, 290 koltuk kapasitesine sahip 1 adet konferans salonu, 12 adet arşiv odası, 8 adet seminer ve toplantı salonu, 3 adet bilgisayar lab., 1 adet 450 m<sup>2</sup> büyüklüğe sahip kafeterya, 1 adet 285 m<sup>2</sup> büyüklüğe sahip kütüphane, 2 adet bay - bayan mescit bulunmakta olup, toplamda 28.937,69 m<sup>2</sup> inşaat alanına sahiptir.

Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi kısmında ise; 26 adet sınıf-amfi-atölye, 62 adet ögr. üyesi ve bölüm başkanı odası, 4 adet dekanlık birimlerine ait odalar, 1 adet 300 kişi koltuk kapasitesine ait konferans salonu, 4 adet arşiv odası, 3 adet seminer ve toplantı salonu, 1 adet bilgisayar lab., 1 adet 440 m<sup>2</sup> büyüklüğe sahip kafeterya, 1 adet 270 m<sup>2</sup> büyüklüğe sahip kütüphane, 2 adet bay –bayan mescit bulunmakta olup, toplamda 18.287,09 m<sup>2</sup> inşaat alanına sahiptir.

Bu iş için 2022 yılı bütçesinden 76.959.167,00 TL (KDV dahil) ödeme yapılmıştır.







- **Necmettin Erbakan Üniversitesi Laboratuvar Blokları C Blok Birinci Parça İkmal İnşaatı Yapım İşi**

Laboratuvar Blokları C Blok Birinci Parça İkmal İnşaatı Yapım İşinin sözleşmesi 4.187.000 TL bedelle 03.06.2021 tarihinde imzalanmış olup 21.02.2022 tarihinde geçici kabulü yapılarak hizmete alınmıştır.

Bu iş için 2022 yılı bütçesinden 1.087.299,00 TL (KDV dahil) ödeme yapılmıştır.



Sektör	: Eğitim
Proje No	: 2022H03-186879
Proje Adı	: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
Proje Yeri	: Konya
Karakteristik	: Etüt-Proje
Başlama-Bitiş	: 2022-2022
Maliyeti	: 292.758,00 TL
Açıklamalar	: Projenin 2022 yılı yatırım programındaki ödeneği 200.000 TL olup, yıl içerisinde revize edilerek 585.000 TL olmuştur. 2022 yılında 292.758 TL harcama yapılmış ve fiziki gerçekleşmesi % 100 olmuştur.

- **Meram Tıp Fakültesi Eski R Blok Altındaki Ag. Og. ve Data Hatlarının Deplasesi İle Ereğli Sağ. Hiz. MYO. Elektrik Proje. Çizilmesi ve İhale Dosyalarının Hazırlanması İşi**

Meram Tıp Fakültesi Eski R Blok Altındaki Ag. Og. ve Data Hatlarının Deplasesi İle Ereğli Sağ. Hiz. MYO. Elektrik Proje. Çizilmesi ve İhale Dosyalarının Hazırlanması İşi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 47.200,00 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

- **Ereğli Sağlık Hizmetleri MYO Binası Etüt Raporunun Hazırlanması Hizmet Alım İşi**

Ereğli Sağlık Hizmetleri MYO Binası Etüt Raporunun Hazırlanması Hizmet Alım İşi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 25.960,00 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

- **NEÜ Köyceğiz Yerleşkesi Yollarına Ait Çevre Düzenleme Projesi Çizimi ve Sunumu İle İhale Dokümanlarının Hazırlanması İşi**

NEÜ Köyceğiz Yerleşkesi Yollarına Ait Çevre Düzenleme Projesi Çizimi ve Sunumu İle İhale Dokümanlarının Hazırlanması İşi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 25.960 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

- **NEÜ Yıkılan Misafirhane Binası Alanının Peyzaj ve Çevre Düzenleme Proje Çizimi Sunumu Ve Teknik Şartnamesinin Hazırlanması İşi**

NEÜ Yıkılan Misafirhane Binası Alanının Peyzaj ve Çevre Düzenleme Proje Çizimi Sunumu Ve Teknik Şartnamesinin Hazırlanması İşi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 9.440,00 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

- **Köyceğiz Yerleşkesi, Ahmet Keleşoğlu Yerleşkesi, Seydişehir Yerleşkesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Meram Tıp Fakültesi Dekanlık ve Morfoloji Binaları Isıtma ve Soğutma Sistemleri Otomasyon Kurulumu İçin Keşif ve Raporlama Hizmet Alım İşi**

Köyceğiz Yerleşkesi, Ahmet Keleşoğlu Yerleşkesi, Seydişehir Yerleşkesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Meram Tıp Fakültesi Dekanlık ve Morfoloji Binaları Isıtma ve Soğutma Sistemleri Otomasyon Kurulumu İçin Keşif ve Raporlama Hizmet Alım İşi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 14.868,00 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.



- **Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Binası İçin Bina Performans Analizi İşi**

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Binası İçin Bina Performans Analizi İşi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 64.900,00 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

- **NEÜ Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Bina Projesi Zemin ve Temel Etüdü Yapılması İşi**

N.E.Ü. Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Bina Projesi Zemin ve Temel Etüdü Yapılması İşi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 79.650,00 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

- **Köyceğiz Yerleşkesi, Ahmet Keleşoğlu Yerleşkesi, Ereğli Yerleşkesi, Seydişehir Yerleşkesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Meram Tıp Fakültesi Dekanlık ve Morfoloji Binaları Yangın Alarm Sistemleri Arıza Tespiti ve Raporlanması Hizmet Alım İşi**

Köyceğiz Yerleşkesi, Ahmet Keleşoğlu Yerleşkesi, Ereğli Yerleşkesi, Seydişehir Yerleşkesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Meram Tıp Fakültesi Dekanlık ve Morfoloji Binaları Yangın Alarm Sistemleri Arıza Tespiti ve Raporlanması Hizmet Alım İşi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 24.780,00 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

Sektör : Eğitim  
Proje No : 2021H03-168312  
Proje Adı : Kampüs Altyapısı  
Proje Yeri : Konya  
Karakteristik : Doğalgaz Dön., Elk. Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı  
Başlama-Bitiş : 2021-2023  
Maliyeti : 6.615.000,00 TL  
Açıklamalar : Projenin 2022 yılı yatırım programındaki ödeneği 3.000.000 TL olup, yıl içinde revize edilerek 2.615.000 TL olmuştur.  
2022 yılı harcaması 1.519.239,00 TL olup, fiziki gerçekleşmesi % 54 olmuştur.

## PROJE KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER

- **Köyceğiz Yerleşkesi Çevre Aydınlatma Yapım İşi**

Köyceğiz Yerleşkesi Çevre Aydınlatma Yapım İşinin sözleşmesi 1.485.704,30 TL bedelle 26.07.2021 tarihinde imzalanmış olup, ihale kapsamındaki çalışmalar tamamlanarak 10.10.2021 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.

Bu iş için 2022 yılı bütçesinden 70.966,18 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.





## **KAMPÜS ALTYAPISI KAPSAMINDA YAPILAN DİĞER İŞLER**

- **NEÜ Kampüs Altyapı Yağmursuyu Hattı ve Drone Pisti Yapım İşi**

NEÜ Kampüs Altyapı Yağmursuyu Hattı ve Drone Pisti Yapım İşi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 bütçesinden 254.762,00 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

- **Üniversitemiz Yerleşkelerinde Muhtelif Peyzaj Uygulama İşlerinin Yapılması İşi**

Üniversitemiz Yerleşkelerinde Muhtelif Peyzaj Uygulama İşlerinin Yapılması İşi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 233.050,00 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

- **NEÜ Köyceğiz Yerleşkesi Mühendislik Laboratuvarları A-B-C Bloklarının Çevresine Kamera ve Alt Yapısı Yapım İşi**

NEÜ Köyceğiz Yerleşkesi Mühendislik Laboratuvarları A-B-C Bloklarının Çevresine Kamera ve Alt Yapısı Yapım İşi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 65.785,00 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

- **NEÜ Yıkılan Misafirhane Binası Alanının Çevre Düzenlemesi Kapsamında Yapısal, Mekanik, Elektrik Uygulaması İşi**

NEÜ Yıkılan Misafirhane Binası Alanının Çevre Düzenlemesi Kapsamında Yapısal, Mekanik, Elektrik Uygulaması İşi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 232.460,00 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

- **İlahiyat Fakültesi Çim Ekimi Yapılması İşi**

İlahiyat Fakültesi Çim Ekimi Yapılması İşi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 20.060,00 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

- **Köyceğiz Yerleşkesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Hafriyat ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi**

Köyceğiz Yerleşkesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Hafriyat ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 44.840,00 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

- **Eski Meram Tıp Fakültesi Laboratuvar Binası Doğalgaz Hattı Yapılması İşi**

Eski Meram Tıp Fakültesi Laboratuvar Binası Doğalgaz Hattı Yapılması İşi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 105.020,00 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

- **Köyceğiz Yerleşkesi Yağmur Suyu Hattı ve Rögar Kapağı Yapılması İşi**

Köyceğiz Yerleşkesi Yağmur Suyu Hattı ve Rögar Kapağı Yapılması İşi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 210.040,00 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

- **NEÜ Köyceğiz Yerleşkesinde Ağaçlandırma ve Çevre Düzenleme Çalışmaları Kapsamında İş Makinesi Hizmet Alım İşi**

NEÜ Köyceğiz Yerleşkesinde ağaçlandırma ve çevre düzenleme çalışmaları kapsamında iş makinesi hizmet alım işi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 20.414,00 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

- **Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi C Blok Çevre Düzenlemesi Yapılması İşi**

Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi C Blok Çevre Düzenlemesi Yapılması İşi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 247.387,00 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

- **Üniversite Yerleşkelerinde Muhtelif Çevre Düzenleme Çalışmaları İçin İş Makinesi Hizmet Alım İşi**

Üniversite Yerleşkelerinde Muhtelif Çevre Düzenleme Çalışmaları İçin İş Makinesi Hizmet Alım İşi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 14.455,00 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

Sektör : Sağlık  
Proje No : 2022I00-174929  
Ana Proje Adı : Muhtelif İşler  
Alt Proje Adı : Büyük Onarım, Makine-Teçhizat  
Proje Yeri : Konya  
Karakteristik :  
Başlama-Bitiş : 2022-2022  
Maliyeti : 52.885.000,00 TL

Açıklamalar : Projenin 2022 yılı yatırım programındaki ödeneği 12.000.000 TL olup, yıl içinde revize edilerek 52.885.000 TL olmuştur. 2022 yılında toplam 22.606.452 TL harcama yapılmış, 2022 yılı sonu fiziki gerçekleşmesi % 100 olmuştur.

## PROJE KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER

### • Turizm Fakültesi Uygulama Atölyesi Yapım İşi

Turizm Fakültesi Uygulama Atölyesi Yapım İşi'ne 22.06.2022 tarihinde 689.000,00 sözleşme bedeliyle başlanılmış olup, 09.09.2022 tarihinde tamamlanarak hizmete alınmıştır.

Turizm Fakültesi Uygulama Atölyesi Yapım İşi için 2022 yılı bütçesinden 723.600,00 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.



- **Hemşirelik Fakültesi Binası Kalorifer Tesisatı Yenileme İşi**

Hemşirelik Fakültesi Binası Kalorifer Tesisatı Yenileme İşi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 91.242,18 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

- **Sağlık Hizmetleri MYO Isı Merkezi Genleşme Tankı ve Otomatik Su Doldurma Tankı Yapım İşi**

Sağlık Hizmetleri MYO Isı Merkezi Genleşme Tankı ve Otomatik Su Doldurma Tankı Yapım İşi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 13.442,00 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

- **NEÜ Yerleşkelerinde Rüzgârdan Etkilenen Cam ve Cephelerin Tadilatı İşi**

N.E.Ü. Yerleşkelerinde Rüzgârdan Etkilenen Cam ve Cephelerin Tadilatı İşi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 56.640,00 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

- **NEÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups) Taşınması ve Kablo Altyapısı İşi**

N.E.Ü. Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups) Taşınması ve Kablo Altyapısı İşi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 42.775,00 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

- **NEÜ Ereğli Eğitim Fakültesi Kompanzasyon Yapım İşi**

N.E.Ü. Ereğli Eğitim Fakültesi Kompanzasyon Yapım İşi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 14.620,20 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

- **Seydişehir Yerleşkesi Binaları Onarım İşi**

Seydişehir Yerleşkesi Binaları Onarım İşi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 247.800,00 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

- **Seydişehir Yerleşkesi Kapalı Spor Salonu Doğalgaz Radyan Sistemi Bakım Onarım İşi**

Seydişehir Yerleşkesi Kapalı Spor Salonu Doğalgaz Radyan Sistemi Bakım Onarım İşi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 14.884,52 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

- **Köyceğiz Yerleşkesi Ortak Derslikler A Blok (Mühendislik Fakültesi) Isı Merkezi Yapım İşi**

Köyceğiz Yerleşkesi Ortak Derslikler A Blok (Mühendislik Fakültesi) Isı Merkezi Yapım İşi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 194.754,28 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

- **Rektörlük A Blok Duvar Kağıdı Yapılması İşi**

Rektörlük A Blok Duvar Kağıdı Yapılması İşi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 11.800,00 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

- **Fotoselli Kapı, Alüminyum Doğrama ve Muhtelif İşler Yapılması İşi**

Fotoselli Kapı, Alüminyum Doğrama ve Muhtelif İşler Yapılması İşi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 106.200,00 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

- **Ortak Derslikler Pencere Tadilatı ve Laboratuvar C Blok Gaz Odası Yapılması İşi**

Ortak Derslikler Pencere Tadilatı ve Laboratuvar C Blok Gaz Odası Yapılması İşi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 84.960,00 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

- **Eğitim Fakültesi Çim Çit Yapılması İşi**

Eğitim Fakültesi Çim Çit Yapılması İşi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 18.567,30 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

- **Laboratuvar A ve B Blokları Çatı Boşluklarının Kapatılması Ve Muhtelif İşler Yapılması İşi**

Laboratuvar A ve B Blokları Çatı Boşluklarının Kapatılması ve Muhtelif İşler Yapılması İşi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 94.400,00 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

- **Laboratuvar C Blok Isıtma ve Yangın Sistemi Yapılması İşi**

Laboratuvar C Blok Isıtma ve Yangın Sistemi Yapılması İşi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 44.368,00 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

- **NEÜ Rektörlük Konutu Merdiven ve Teras Bakım Onarım İşi**

NEÜ Rektörlük Konutu Merdiven ve Teras Bakım Onarım İşi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 74.930,00 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

- **NEÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Asansörlerinin Bakım ve Onarımı İşi**

NEÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Asansörlerinin Bakım ve Onarımı İşi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 29.500,00 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

- **Rektörlük B Blok Yağmursuyu Gideri ve Gastronomi Binası Isı Merkezi İçin 2 Adet Pompa Alım İşi**

Rektörlük B Blok Yağmursuyu Gideri ve Gastronomi Binası Isı Merkezi İçin 2 Adet Pompa Alım İşi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 12.000,60 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

- **NEÜ Ahmet Keleşođlu Eğitim Fakóltesi ve Mühendislik Fakóltesi Asansörlerinin Bakım ve Onarımı İŖi**

NEÜ Ahmet Keleşođlu Eğitim Fakóltesi ve Mühendislik Fakóltesi Asansörlerinin Bakım Ve Onarımı İŖi dođrudan temin usulü ile ihale edilmiŖ olup, bu iŖ için 2022 yılı bütçesinden 28.910,00 TL (KDV dahil) harcama yapılmıŖtır.

- **NEÜ Ortak Derslik Binaları, Meram Tıp Fak. Dekanlık Binası ve A.K. İlahiyat Fakóltesi Asansörlerinin Bakım Ve Onarım İŖi**

NEÜ Ortak Derslik Binaları, Meram Tıp Fak. Dekanlık Binası ve A.K. İlahiyat Fakóltesi Asansörlerinin Bakım Ve Onarım İŖi dođrudan temin usulü ile ihale edilmiŖ olup, bu iŖ için 2022 yılı bütçesinden 142.780,00 TL (KDV dahil) harcama yapılmıŖtır.

- **Bitam Binası Isı Merkezi İçin 2 Adet Sirkülasyon Pompası Alım İŖi**

Bitam Binası Isı Merkezi İçin 2 Adet Sirkülasyon Pompası Alım İŖi dođrudan temin usulü ile ihale edilmiŖ olup, bu iŖ için 2022 yılı bütçesinden 22.184,00 TL (KDV dahil) harcama yapılmıŖtır.

- **Gastronomi Binası ve Morfoloji Binası Vrf Cihazlarının Bakımı İŖi**

Gastronomi Binası ve Morfoloji Binası Vrf Cihazlarının Bakımı İŖi dođrudan temin usulü ile ihale edilmiŖ olup, bu iŖ için 2022 yılı bütçesinden 12.980,00 TL (KDV dahil) harcama yapılmıŖtır.

- **NEÜ Bitam, Rektörlük A ve B Blok Asansörlerinin Bakım ve Onarım İŖi**

NEÜ Bitam, Rektörlük A ve B Blok Asansörlerinin Bakım ve Onarım İŖi dođrudan temin usulü ile ihale edilmiŖ olup, bu iŖ için 2022 yılı bütçesinden 35.800,01 TL (KDV dahil) harcama yapılmıŖtır.

- **NEÜ Muhtelif Binalarında Kullanılmak Üzere Elektrik Malzemesi Alım İŖi**

NEÜ Muhtelif Binalarında Kullanılmak Üzere Elektrik Malzemesi Alım İŖi dođrudan temin usulü ile ihale edilmiŖ olup, bu iŖ için 2022 yılı bütçesinden 87.951,30 TL (KDV dahil) harcama yapılmıŖtır.

- **NEÜ Muhtelif Binalarında Kullanılmak Üzere Sıva Alçısı ve Seramik Alım İŖi**

NEÜ Muhtelif Binalarında Kullanılmak Üzere Sıva Alçısı ve Seramik Alım İŖi dođrudan temin usulü ile ihale edilmiŖ olup, bu iŖ için 2022 yılı bütçesinden 21.976,86 TL (KDV dahil) harcama yapılmıŖtır.

- **NEÜ Muhtelif Binalarında Kullanılmak Üzere Mekanik, Tesisat ve Hırdavat Malzemesi Alım İŖi**

NEÜ Muhtelif Binalarında Kullanılmak Üzere Mekanik, Tesisat ve Hırdavat Malzemesi Alım İŖi dođrudan temin usulü ile ihale edilmiŖ olup, bu iŖ için 2022 yılı bütçesinden 90.306,58 TL (KDV dahil) harcama yapılmıŖtır.



- **Ahmet Keleşođlu Eđitim Fakóltesiinde Kullanılmak Üzere İnşaat ve Hırdavat Malzemesi Alım İři**

Ahmet Keleşođlu Eđitim Fakóltesiinde Kullanılmak Üzere İnşaat ve Hırdavat Malzemesi Alım İři dođrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 21.196,34 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

- **Ortak Derslikler Blokları 11 Adet Kombi Bakımı ve Arızalarının Giderilmesi İři**

Ortak Derslikler Blokları 11 Adet Kombi Bakımı ve Arızalarının Giderilmesi İři dođrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 11.398,00 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

- **Eđitim Fakóltesi Binası 4 Adet Akademisyen Ofisi Kapı Yapım İři**

Eđitim Fakóltesi Binası 4 Adet Akademisyen Ofisi Kapı Yapım İři dođrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 3.200,16 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

- **NEÜ Veteriner Fakóltesi Asansör Kartlı Geçiş Sistemi Yapılması İři**

NEÜ Veteriner Fakóltesi Asansör Kartlı Geçiş Sistemi Yapılması İři dođrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 6.708,30 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

- **NEÜ Veteriner Fakóltesi Kompanzasyon Yapım İři**

NEÜ Veteriner Fakóltesi Kompanzasyon Yapım İři dođrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 14.974,20 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

- **Eđitim Fakóltesi ve Güzel Sanatlar Fakóltesi Çatı Bakımı ve Genel Tadilat İşleri**

Eđitim Fakóltesi ve Güzel Sanatlar Fakóltesi Çatı Bakımı ve Genel Tadilat İşleri dođrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 233.238,80 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

- **Muhtelif Alüminyum Doğrama İmalatı Yapılması İři**

Muhtelif Alüminyum Doğrama İmalatı Yapılması İři dođrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 59.708,00 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

- **NEÜ Gastronomi Binası Asansörünün Revizyon Bakım ve Onarım İři**

NEÜ Gastronomi Binası Asansörünün Revizyon Bakım ve Onarım İři dođrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 6.490,00 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

- **Meram Tıp Fakóltesi Morfoloji Ek Bina 2 Adet Klima Santrali Bakımı Hizmet Alım İři**

Meram Tıp Fakóltesi Morfoloji Ek Bina 2 Adet Klima Santrali Bakımı Hizmet Alım İři dođrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 13.499,20 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

- **Üniversitemiz Gastronomi Binası Fancoill Cihazları İçin Serpantin Malzemesi Alım İşi**

Üniversitemiz Gastronomi Binası Fancoill cihazları için serpantin malzemesi alım işi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 8.850,00 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

- **NEÜ Morfoloji Tıp Dekanlık ve Morfoloji Ek Binası Jeneratörlerinin Akü Alım İşi**

NEÜ Morfoloji Tıp Dekanlık ve Morfoloji Ek Binası Jeneratörlerinin Akü Alım İşi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 10.974,00 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

- **NEÜ Ereğli Yerleşkesi Asansör Malzemesi Alım İşi**

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Yerleşkesi Asansör Malzemesi Alım İşi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 5.900,00 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

- **Seydişehir Meslek Yüksek Okulu Brülör Bakım Onarım İşi**

Seydişehir Meslek Yüksek Okulu Brülör Bakım Onarım İşi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 8.260,00 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

- **Üniversitemiz Muhtelif Birimlerinde Kullanılmak Üzere Klima ve Yedek Parça Alım İşi**

Üniversitemiz Muhtelif Birimlerinde Kullanılmak Üzere Klima ve Yedek Parça Alım İşi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 49.723,64 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

- **Rektörlük Makamı, Sosyal Beşeri Bilimler Fakültesi UPS Odası, Morfoloji Binası Sistem Odası ve Rektörlük ERASMUS Ofisi Klimalarının Bakımı İşi**

Rektörlük Makamı, Sosyal Beşeri Bilimler Fakültesi UPS Odası, Morfoloji Binası Sistem Odası ve Rektörlük ERASMUS Ofisi Klimalarının Bakımı İşi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 24.094,42 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

- **Meram Tıp Eski Yerleşkesi K Blok Isı Merkezi Kurulumu Yapım İşi**

Meram Tıp Eski Yerleşkesi K Blok Isı Merkezi Kurulumu Yapım İşi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 70.800,00 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

- **Üniversitemiz Muhtelif Yerleşke ve Binalarında Kullanılmak Üzere İnşaat-Hırdavat Malzemesi Alım İşi**

Üniversitemiz Muhtelif Yerleşke ve Binalarında Kullanılmak Üzere İnşaat-Hırdavat Malzemesi Alım İşi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 165.200,00 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

- **NEÜ Yerleşkelerinde Muhtelif Tadilatların Yapılması İşi**

NEÜ Yerleşkelerinde muhtelif tadilatların yapılması işi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 47.200,00 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

- **Üniversitemiz Muhtelif Yerleşke ve Binalarında Kullanılmak Üzere Mekanik Tesisat Malzemesi Alım İşi**

Üniversitemiz Muhtelif Yerleşke ve Binalarında Kullanılmak Üzere Mekanik Tesisat Malzemesi Alım İşi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 23.733,93 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

- **NEÜ Seydişehir Kamil Akkanat Sağlık Bilimler Fakültesi Asansörlerinin Bakım ve Onarım İşi**

Necmettin Erbakan Üniversitesi Seydişehir Kamil Akkanat Sağlık Bilimler Fakültesi Asansörlerinin Bakım ve Onarım İşi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 5.487,00 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

- **NEÜ Köyceğiz Yerleşkesi ve Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Kompanzasyon Yapım İşi**

Necmettin Erbakan Üniversitesi Köyceğiz Yerleşkesi ve Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Kompanzasyon Yapım İşi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 203.414,30 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

- **İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu Ses Odası Bölme Yapılması İşi**

İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu Ses Odası Bölme Yapılması İşi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 32.450,00 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

- **Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Personelince Kullanılmak Üzere İşçi İş Elbisesi Alım İşi**

Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Personelince Kullanılmak Üzere İşçi İş Elbisesi Alım İşi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 39.954,60 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

- **Mühendislik Fakültesi ile Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesinde otopark, kazan dairesi ve atölyede bölme duvar yapılması işi**

Mühendislik Fakültesi ile Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesinde otopark, kazan dairesi ve atölyede bölme duvar yapılması işi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 253.110,00 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

- **Sosyal Beşeri Bilimler Fakültesi ve Ortak Derslikler Soğutma ve Isıtma Sistemlerinde Kullanılmak Üzere Mal Alım İşi**

Sosyal Beşeri Bilimler Fakültesi ve Ortak Derslikler Soğutma ve Isıtma Sistemlerinde Kullanılmak Üzere Mal Alım İşi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 84.460,02 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

- **Üniversitemiz Muhtelif Yerleşke ve Binalarında Kullanılmak Üzere Elektrik Malzemesi Alım İşi**

Üniversitemiz Muhtelif Yerleşke ve Binalarında Kullanılmak Üzere Elektrik Malzemesi Alım İşi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 62.321,70 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

- **Deneyisel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi Toprak Altı Isıtma Hattı Onarılması Yapım İşi**

Deneyisel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi Toprak Altı Isıtma Hattı Onarılması Yapım İşi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 70.800,00 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

- **Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Binası Kazan Dairesi Brülör Bakım Hizmet Alım İşi**

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Binası Kazan Dairesi Brülör Bakım Hizmet Alım İşi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 3.540,00 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

- **Ereğli Yerleşkesi Sera Düzenlemesi ve Muhtelif İşler Yapılması İşi**

Ereğli Yerleşkesi Sera Düzenlemesi ve Muhtelif İşler Yapılması İşi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 35.400,00 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

### **PERİYODİK OLARAK YAPILAN BAKIM ONARIMLAR**

- **NEÜ’de Bulunan Trafoların İşletme Sorumluluğu Hizmeti İle Periyodik Bakım Onarımlarının Yapılması, İşletilmesi, Arıza Durumunda 7 Gün 24 Saat Müdahale Edilmesi ve Binalarda Bulunan Paratonerler Ve Topraklamanın Periyodik Olarak Ölçülmesi İşi**

Necmettin Erbakan Üniversitesinde Bulunan Trafoların İşletme Sorumluluğu Hizmeti İle Periyodik Bakım Onarımlarının Yapılması, İşletilmesi, Arıza Durumunda 7 Gün 24 Saat Müdahale Edilmesi ve Binalarda Bulunan Paratonerler Ve Topraklamanın Periyodik Olarak Ölçülmesi İşi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 77.934,37 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

- **NEÜ Binalarında Bulunan Jeneratörlere 2 Aylık Periyotlarda Bakım ve 1 Adet Genel Bakım Olmak Üzere Toplamda 6 Bakım ve Arıza Durumunda 7 Gün 24 Saat Müdahale Edilmesi İşi**

NEÜ Binalarında Bulunan Jeneratörlere 2 Aylık Periyotlarda Bakım ve 1 Adet Genel Bakım Olmak Üzere Toplamda 6 Bakım ve Arıza Durumunda 7 Gün 24 Saat Müdahale Edilmesi İşi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş olup, bu iş için 2022 yılı bütçesinden 32.346,75 TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

- **NEÜ Binalarında Bulunan Asansörlere Yıllık Periyodik Bakım Onarım (Parçasız) Yapılması ve Asansörlerin Arızasız Sürekli Çalışmasının Temin Edilmesi İşi**

Necmettin Erbakan Üniversitesi Binalarında Bulunan Asansörlere Yıllık Periyodik Bakım Onarım (Parçasız) Yapılması ve Asansörlerin Arızasız Sürekli Çalışmasının Temin

Edilmesi İŖi dođrudan temin usulü ile ihale edilmiŖ olup, bu iŖ için 2022 yılı bütçesinden 117.032,40 TL (KDV dahil) harcama yapılmıŖtır.

- **NEÜ Ortak Dersliklerde Bulunan Asansörlere Aylık Periyodik Bakım/Onarım (Parçasız) Yapılması ve Asansörlerin Arızasız Sürekli ÇalıŖmasının Temin Edilmesi İŖi**

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ortak Dersliklerde Bulunan Asansörlere Aylık Periyodik Bakım/Onarım (Parçasız) Yapılması ve Asansörlerin Arızasız Sürekli ÇalıŖmasının Temin Edilmesi İŖi dođrudan temin usulü ile ihale edilmiŖ olup, bu iŖ için 2022 yılı bütçesinden 28.320,00 TL (KDV dahil) harcama yapılmıŖtır.

- **NEÜ Eređli YerleŖkesi Binalarında Bulunan Asansörlere Yıllık Periyodik Bakım Onarım ve Parçasız Yapılması ve Asansörlerin Arızasız Sürekli ÇalıŖmasının Temin Edilmesi İŖi**

NEÜ Eređli YerleŖkesi Binalarında Bulunan Asansörlere Yıllık Periyodik Bakım Onarım ve Parçasız Yapılması ve Asansörlerin Arızasız Sürekli ÇalıŖmasının Temin Edilmesi İŖi dođrudan temin usulü ile ihale edilmiŖ olup, bu iŖ için 2022 yılı bütçesinden 10.620,00 TL (KDV dahil) harcama yapılmıŖtır.

- **NEÜ SeydiŖehir YerleŖkesi Binalarında Bulunan Asansörlere Yıllık Periyodik Bakım Onarım ve Parçasız Yapılması ve Asansörlerin Arızasız Sürekli ÇalıŖmasının Temin Edilmesi İŖi**

NEÜ SeydiŖehir YerleŖkesi Binalarında Bulunan Asansörlere Yıllık Periyodik Bakım Onarım ve Parçasız Yapılması ve Asansörlerin Arızasız Sürekli ÇalıŖmasının Temin Edilmesi İŖi dođrudan temin usulü ile ihale edilmiŖ olup, bu iŖ için 2022 yılı bütçesinden 8.496,00 TL (KDV dahil) harcama yapılmıŖtır.

- **NEÜ’de bulunan Enel ve Tescom marka kesintisiz güç kaynaklarına 4 aylık periyotlarda bakım ve arıza durumunda 7 gün 24 saat müdahale edilmesi iŖi**

NEÜ de bulunan Enel ve Tescom marka kesintisiz güç kaynaklarına 4 aylık periyotlarda bakım ve arıza durumunda 7 gün 24 saat müdahale edilmesi iŖi dođrudan temin usulü ile ihale edilmiŖ olup, bu iŖ için 2022 yılı bütçesinden 16.950,70 TL (KDV dahil) harcama yapılmıŖtır.

- **NEÜ’de bulunan İnform marka kesintisiz güç kaynaklarına 4 aylık periyotlarda bakım ve arıza durumunda 7 gün 24 saat müdahale edilmesi iŖi**

NEÜ de bulunan İnform marka kesintisiz güç kaynaklarına 4 aylık periyotlarda bakım ve arıza durumunda 7 gün 24 saat müdahale edilmesi iŖi dođrudan temin usulü ile ihale edilmiŖ olup, bu iŖ için 2022 yılı bütçesinden 13.362,65 TL (KDV dahil) harcama yapılmıŖtır.

## 2- PERFORMANS GÖSTERGELERİ

### 2.1- PERFORMANS GÖSTERGELERİ GERÇEKLEŞME TABLOSU

#### PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞMELERİ RAPORU

BİRİM : Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Gösterge No	Gösterge	Başlangıç Değeri (2018)	2022			
			Yılsonu Hedefi	Gerçekleşme (İlk 6 ay)	Gerçekleşme (Yılsonu)	Göstergenin Performansı (%)
PG.1.1.1	Müh.Mim.Fak. Laboratuvar Blokları inşaatının fiziki gerçekleşme oranı (%)	85	100	85	85	0
PG.1.1.2	Müh.Mim.Fak. İdari ve Derslik Blokları inşaatının fiziki gerçekleşme oranı (%)	15	100	94	100	100
PG.1.1.3	Hukuk Fakültesi binası inşaatının fiziki gerçekleşme oranı (%)	0	35	0	0	0
PG.1.2.1	Kafeterya ve Öğrenci Yaşam Merkezi inşaatının fiziki gerçekleşme oranı (%)	0	100	0	0	0
PG.1.2.2	Kütüphane ve Bilişim Teknolojileri Merkezi inşaatının fiziki gerçekleşme oranı (%)	0	0	0	0	0
PG.1.3.1	Kampüs Altyapısı Birinci Kısım inşaatının fiziki gerçekleşme oranı (%)	95	100	100	100	100
PG.1.3.2	Kampüs Altyapısı İkinci Kısım inşaatının fiziki gerçekleşme oranı (%)	0	100	20	20	20

### 2.2- HEDEFİNDE SAPMA OLAN GÖSTERGELERİN AÇIKLAMALARI

#### YILSONU AÇIKLAMA RAPORU

BİRİM : Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

YIL : 2022

Gösterge No	Gösterge	Yılsonu Hedefi (2022)	Yılsonu Gerçekleşmesi (2022)	Olumsuz Sapmanın Açıklaması
PG.1.1.1	Müh.Mim.Fak. Laboratuvar Blokları inşaatının fiziki gerçekleşme oranı (%)	100	85	Ödenek yetersizliği nedeniyle yapım işinin eksik kalan kısımları tamamlanamamıştır.
PG.1.1.2	Müh.Mim.Fak. İdari ve Derslik Blokları inşaatının fiziki gerçekleşme oranı (%)	100	100	
PG.1.1.3	Hukuk Fakültesi binası inşaatının fiziki gerçekleşme oranı (%)	35	0	Yatırım programına alınmamıştır.
PG.1.2.1	Kafeterya ve Öğrenci Yaşam Merkezi inşaatının fiziki gerçekleşme oranı (%)	100	0	Yatırım programına alınmamıştır.
PG.1.2.2	Kütüphane ve Bilişim Teknolojileri Merkezi inşaatının fiziki gerçekleşme oranı (%)	0	0	
PG.1.3.1	Kampüs Altyapısı Birinci Kısım inşaatının fiziki gerçekleşme oranı (%)	100	100	
PG.1.3.2	Kampüs Altyapısı İkinci Kısım inşaatının fiziki gerçekleşme oranı (%)	100	20	Ödenek yetersizliği ve proje çalışmalarının tamamlanamaması nedeniyle yapım işinin eksik kalan kısımları tamamlanamamıştır.

## **İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. ..../01/2023

**HARCAMA YETKİLİSİ**

**Ömer KAYAPINAR**  
**Daire Başkan V.**